



KUMSP00RKHNQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00636/2017/KŘ	2018	107
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dohoda o narovnání
ke smlouvě evidenční číslo 00636/2017/KŘ**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této dohody:



(dále jen „objednatel“)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívóz

zastoupena:

IČ: 28644344

DIČ: CZ28644344

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 284541502/0300

(dále jen „odborný posuzovatel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 3. 2018 smlouvu o poskytování služeb odborného posuzovatele evidenční č. 00636/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo stanovení reálných odbytových cen a poskytování poradenství u plánovaných významných investičních akcí (staveb) realizovaných objednatelem (dále jen „služby“).
2. V průběhu plnění smlouvy došlo u jedné z dílčích služeb uvedené na řádce č. 6 přílohy č. 2 smlouvy, a to u stavby „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ (dále jen „stavba“), k časovým průtahům při získávání potřebných podkladů pro zpracování dílčí služby, které objednatel nemohl v době uzavírání smlouvy předvídat a ovlivnit. Neočekávaně dlouhé projednávání změny územního plánu v Bruntále mělo za příčinu zpoždění při zpracování projektové dokumentace a získání pravomocného stavebního povolení. Celkově tak byla zpožděna příprava zadávacího řízení veřejné zakázky u této stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem tak objednatel nemohl splnit dobu plnění sjednanou v čl. V odst. 1 smlouvy. Dle tohoto ustanovení byla doba plnění sjednána do doby, než objednatel posoudí poslední z nabídek v rámci zadávacího řízení plánovaných staveb, nejpozději však do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Smlouva nabyla účinnosti dne 27. 3. 2017. Doba plnění tak byla vzhledem k datu účinnosti smlouvy sjednána nejpozději do 27. 6. 2018.

3. Objednatel má však i nadále zájem na poskytnutí služeb resp. dílčí služby taktéž u této stavby dle uzavřené smlouvy. Zadávací řízení veřejné zakázky k této stavbě bude s ohledem na zpoždění při zajištění potřebných podkladů zahájeno v prosinci 2018. Odborný posuzovatel rovněž prohlašuje, že je schopen a ochoten poskytnout objednateli služby v souvislosti s uvedenou stavbou dle smlouvy.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Odborný posuzovatel splnil své závazky dle smlouvy.
2. Předání veškerých podkladů dle čl. V odst. 2 smlouvy vztahujících se ke stavbě, které objednatel provede až po lhůtě plnění sjednané v čl. V odst. 1 smlouvy, smluvní strany nepovažují za porušení smlouvy. Po předání veškerých podkladů poskytne odborný posuzovatel služby resp. dílčí služby v plném rozsahu a ceně sjednané ve smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a odborný posuzovatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona provede objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 52/4718 ze dne 11. 12. 2018.

V Ostravě dne: 27. 12. 2018

V Ostravě dne: 12. 12. 2018

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za odborného posuzovatele

flagno®