

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Propojení hydrobariéry S a J křížení“

Kód akce: A1387

č. KOH/Se/239/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII, 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské činnosti
střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a



Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Okounov 65, 431 51 Okounov

IČO 25028316 **Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.,
DIČ CZ25028316 pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B, 1751

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel
xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Propojení hydrobariéry S a J křížení“, kód akce: A1387 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 3. 9. 2018 pod č. KOH/Se/239/2018, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Stavbu nelze dokončit v původním termínu, a to z důvodu kolize uvažovaného navýšení horní hrany podzemní těsnicí stěny (dále jen „PTS“) v úseku od profilu 4 do profilu 5 s nově vybudovaným cestním příkopem, který je součástí obnovované komunikace III/2565 Most - Mariánské Radčice.

Vzhledem k nutnosti zpracování a schválení alternativního řešení navýšování PTS ve zmíněném úseku již není možné stavbu dokončit dle stávajícího harmonogramu prací, jelikož pokládka a montáž PTS byla původně uvažována do prvního týdne prosince tohoto roku a nelze ji provádět při teplotách pod 5 °C.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek IV., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 31. prosince 2018“**

se nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. dubna 2019“**

2. Před čl. XVII. Závěrečná ujednání se vkládá nový čl. Smlouvy XVII. Compliance doložka ve znění:

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Původní čl. XVII. Závěrečná ujednání se přečíslovává na čl. XVIII.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 12. 2018

V Okounově dne 21. 12. 2018

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Zhotovitel)