

DODATEK Č. 12 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16. 2. 2010, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8. 2010, DODATKU č. 2 ze dne 15. 10. 2010, DODATKU č. 3 ze dne 29. 3. 2011, DODATKU č. 4 ze dne 15. 6. 2011, DODATKU č. 5 ze dne 26. 10. 2011, DODATKU č. 6 ze dne 24. 2. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 9. 7. 2012, DODATKU č. 8 ze dne 30. 1. 2013, DODATKU č. 9 ze dne 25. 6. 2013, DODATKU č. 10 ze dne 17. 12. 2013 a DODATKU č. 11 ze dne 17. 12. 2014 upravuje takto:

1. Z důvodu zásadních změn z titulu vnějších vlivů na zajištění zbývajících částí předmětu díla a časové náročnosti schvalovacích procesů v rámci některých institucí, se v čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z původního odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 31. 12. 2018.

2. Z výše uvedeného důvodu se dále v čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z původního odst. 2 text:

Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2 smlouvy o dílo)	do 30.06.2016	do 30.06.2016	do 30.06.2016



a nahrazuje se v tomto odst. 2 novým textem v tomto znění:

Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2 smlouvy o dílo)	do 31.12.2018	do 31.12.2018	do 31.12.2018

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16. 2. 2010, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8. 2010, DODATKU č. 2 ze dne 15. 10. 2010, DODATKU č. 3 ze dne 29. 3. 2011, DODATKU č. 4 ze dne 15. 6. 2011, DODATKU č. 5 ze dne 26. 10. 2011, DODATKU č. 6 ze dne 24. 2. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 9. 7. 2012, DODATKU č. 8 ze dne 30. 1. 2013, DODATKU č. 9 ze dne 25. 6. 2013, DODATKU č. 10 ze dne 17. 12. 2013 a DODATKU č. 11 ze dne 17. 12. 2014 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 28. 6. 2016



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE



Ing. Jiří Frýba
ředitel úseku 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5