



DODATEK č.6 SMLOUVY O DÍLO



č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Skalický – pověřen řízením
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1930
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 a DODATKU č. 4 ze dne 15.6.2011 a DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011 upravuje takto:

- 1) Z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace DÚR pro získání nového stanoviska MHMP OPP, se v čl. IV „TERMÍN PLNĚNÍ“ v celém rozsahu vypouští původní odst. 1 a odst. 2 a odst. 2 se nahrazuje novým odstavcem v tomto znění:
2. **Závazné termíny ukončení dílčích částí DÍLA:**

Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění rozhodnutí o umístění stavby včetně nezbytných souvisejících stanovisek a vyjádření (dle čl. II, odrážka 1 SMLOUVY O DÍLO)	do 3 měsíců od obdržení čistopisu opravené DÚR	do 3 měsíců od obdržení čistopisu opravené DÚR	do 15.3.2012

Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odrážka 2 SMLOUVY O DÍLO)	do 7 měsíců od obdržení čistopisu opravené DÚR	do 3 měsíců od obdržení čistopisu opravené DÚR	do 31.7.2012
Spolupráce se ZHOTOVITELEM DÚR v průběhu jejího zpracování (dle čl. II, odrážka 3 SMLOUVY O DÍLO)	do obdržení čistopisu opravené DÚR	do obdržení čistopisu opravené DÚR	do 15.3.2012

Dílčí fakturace (bez DPH):

Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění rozhodnutí o umístění stavby včetně nezbytných souvisejících stanovisek a vyjádření (dle čl. II, odrážka 1 SMLOUVY O DÍLO)	400 000,- Kč	405 000,- Kč	422 000,- Kč
Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odrážka 2 SMLOUVY O DÍLO)	192 000,- Kč	194 000,- Kč	195 000,- Kč
Spolupráce se ZHOTOVITELEM DÚR v průběhu jejího zpracování (dle čl. II, odrážka 3 SMLOUVY O DÍLO)	30 000,- Kč	30 000,- Kč	30 000,- Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.6.2011 a DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 24.2.2012

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Štěrba
pověřen řízením
Ředitelství vodního hospodářství

Ing. J. Frýba
ředitel úseku 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.