

# DODATEK Č.1

## SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)  
(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

### Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě (číslo projektu 500 551 0004) soubor staveb „plavební kanál Trója - Podbaba“ Zajištění rozhodnutí o umístění stavby a související činnost

#### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998  
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)

Sídlo: Praha 3, Vínohradská 184, PSČ 130 52  
Zastoupený: Ing. Miroslav Šefara - ředitel

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šefara - ředitel  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITEL:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Praha 5, Nábřeží 4, PSČ 150 56  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1930  
Statutární orgán: Ing. Petr Nosek, předseda představenstva  
Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Schindler, člen představenstva

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 47116901  
DIČ : CZ47116901

I.  
PŘEDMĚT DODATKU Č.1

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen "SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění z důvodu dočasného pozastavení prací.

V čl. IV. odst. 1. se text vypouští a je nahrazen textem následujícím:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 31. 10. 2010“

2. **Závazné termíny ukončení dílčích částí:**


- 9 Most bývalé polní dráhy ÚČOV (km 1,58)	31.10.2010
- 10 Silniční most na místní komunikaci ÚČOV ( km 1,67)	31.10.2010
- 11 Silniční most na místní komunikaci v ul. Za Elektrárnou (km 2,67)	31.10.2010

3. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

II.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento DODATEK Č.1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU Č.1 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne:



Za OBJEDNATELE: .....

**Ing. Miroslav Šefara**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest  
ČR



V Praze dne: 13. 8. 10



ZHOTOVITELE: .....

**Ing. Jiří Frýba**  
ředitel divize 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

