



TSKRP00A8GUX

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo

„Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0096

č. smlouvy zhotovitele: W300002/R230/00

I.  
Smluvní strany

1. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
Ing. PhDr. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou, anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: [REDACTED] ředitel úseku speciálních staveb  
[REDACTED] oddělení mostů

a

2. **Zhotovitel:** [REDACTED] a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vl. 695

zastoupený Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě  
pověření P – 003/17

DIČ: CZ46342796

Adresa pro doručování faktur: [REDACTED] a.s., Brno, Veveří, Burešova  
938/17, PSČ 602 00

Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

[REDACTED] a.s., divize Dopravní stavby, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: David [REDACTED]

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele: 3/17/6300/0096) ze dne 09. 06. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06. 12. 2017 (dále jen Smlouva), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy.

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla, které nebylo možné předpokládat v rámci ZDS (větší výměra betonových říms mostní konstrukce) bylo nutno navýšit cenu za dílo o vícepráce specifikované v příloze č. 1 Smlouvy – Změnový list č. 1. Z tohoto důvodu došlo při zpracování RDS k upřesnění výměr a dopracování detailů pro správnou funkci mostu. Dále byla po odbourání betonových říms mostu zjištěna přítomnost kabelových tras a bylo nutné pro správné provedení díla provést jejich přeložky. Jedná se o přeložky kabelové trasy společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a k tomu náležící položka, kabelových chrániček.

Méněpráce spočívají ve změně rozsahu předmětu díla, které nebylo možné předpokládat v rámci ZDS (menší výměra podkladní vrstvy z betonu C 30/37 - XF2, včetně výztuže)

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak je dále uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	5 132 227,35 Kč
DPH 21 %:	1 077 767,74 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	6 209 995,09 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1 635 255,58 Kč
DPH 21 %:	343 403,67 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	1 978 659,25 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 97 473,27 Kč
DPH 21 %:	- 20 469,39 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	- 117 942,66 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	6 670 009,65 Kč
DPH 21 %:	1 400 702,02 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	8 070 711,68 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)**

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:
  14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1  
Příloha č. 2 - Pověření Petra Zbraňka, ředitele divize Dopravní stavby
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

28. 12. 2018



# Příloha č. 1

Změnový list č. 1



Smlouva o dílo	3/17/6300/0096			
Předmět díla:	Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 02B), Praha 13			
Objekt:	X 02B Rozvadovská spojka			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1			
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří			
TDI:	[REDACTED]			
Vypracoval:	David Čermák, hlavní stavbyvedoucí			
Popis změny:	<p>Tato změna se skládá z několika technických detailů, které nebylo možné specifikovat v rámci ZDS. Při zpracování RDS došlo k upřesnění výměr a dopracování detailů pro správnou funkci mostu.</p> <p>Po odbourání betnových říms mostu byla zjištěna přítomnost kabelových tras a bylo nutné pro správné provedení díla provést jejich přeložky. Jedná se o přeložky kabelové trasy CETIN a k tomu náležící pol. kabelových chrániček. Dále byla při realizaci zjištěna větší výměra bet. říms a došlo k upřesnění v rámci RDS.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě nově zjištěných skutečností (havarijní stav mostu)		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny díla	
			změna řešení se snížením ceny díla	X
			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ	
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení	X	
		jiné	X	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	David Čermák		
	Náklady na změnu bez DPH		1 537 782,31	
	DPH sazba:	21%	322 934,28	
	Náklady na změnu vč. DPH		1 860 716,59	
termíny	Termín realizace změny:	07/2018 - 08/2018		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	[REDACTED] zástupce TSK hl. m. Prahy, a.s.			
	Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva			
	[REDACTED] generální ředitel a předseda představenstva			
	[REDACTED]			
	Ing. Žižka, AD TOP CON SERVIS s.r.o.			
	David Čermák, zástupce zhotovitele OHL ŽS, a.s.		[REDACTED]	
přílohy	Přílohy: Popis změny, Soupis víceprací dodatku č. 1			

## Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

## POPIS ZMĚN

Tato změna se skládá z několika technických detailů, které nebylo možné specifikovat v rámci ZDS. Při zpracování RDS došlo k upřesnění výměr a dopracování detailů pro správnou funkci mostu.

Po odbourání betnových říms mostu byla zjištěna přítomnost kabelových tras a bylo nutné pro správné provedení díla provést jejich přeložky. Jedná se o přeložky kabelové trasy CETIN a k tomu náležící pol. kabelových chrániček. Dále byla při realizaci zjištěna větší výměra bet. říms a došlo k upřesnění v rámci RDS.

Původní cena díla bude tímto ZL č. 1 navýšena z 5.132.227,35 Kč bez DPH na 6.670.009,65 Kč bez DPH.



**Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13**

**Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 1 k SoD**

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13

Objekt č. X 028

Mázev SO: Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13

Číslo změny: 002

poř. č.	pol.	název položky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		m.j.	Množství ve Smlouvě	Množstvíve Změně	Množstvíve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny v Kč	Změny celkem v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v Kč	%
<b>Bourací a zemní práce</b>													
1		Skladování vybouraného betonu	t	52,20	203,50	156,30	354,58		0,00	354,58	73,929,93	35,420,85	299,43
2		Skladování zbytečných vrstev	t	52,20	56,37	4,17	450,00		0,00	1,876,50	25,866,50	1,876,50	7,99
3		Demontáž závažného zvedáku, odvoz, 30*2	m	64,00	64,00	0,00	852,63		0,00	0,00	54,568,32	0,00	0,00
4		Demontáž mostního svodidla, odvoz, 33*2	m	110,00	110,00	0,00	851,63		0,00	0,00	93,789,30	0,00	0,00
5		Demontáž mostního zábradlí, odvoz, 55*2	m	110,00	110,00	0,00	751,87		0,00	0,00	82,705,78	0,00	0,00
6		Vybourání a odvoz vozovkových vrstev, tl. 120 mm, [55*32]*2*0,12	m <sup>3</sup>	20,86	25,85	4,17	1,234,50		0,00	5,167,87	30,914,23	5,167,85	19,37
7		Vybourání a odvoz bet. podlažních vrstev vozovky, skladovné, tl. 50 mm, [55*32]*2*0,05	m <sup>3</sup>	8,70	8,70	0,00	5,560,62		0,00	0,00	48,377,39	0,00	0,00
8		Odstavení a odvoz železného souřtví, [55*2,1*35*1,5]*2	m <sup>2</sup>	327,00	327,00	0,00	351,97		0,00	0,00	115,086,19	0,00	0,00
9		Očistění betonů mezovky tlakovou vodou cca 800 bar, [55*2,1*32*1,5]*2	m <sup>2</sup>	327,00	327,00	0,00	233,45		0,00	0,00	95,958,15	0,00	0,00
10		Ruční dočištění souřtví mostovky, cca 30 % plochy	m <sup>2</sup>	98,10	98,10	0,00	924,50		0,00	0,00	90,693,45	0,00	0,00
<b>Nosná konstrukce</b>													
11		Novérové železné trubkové odvodnění terence se čtyřcorným lamem	ks	4,00	6,00	2,00	9,017,10		0,00	0,00	12,068,40	6,084,20	50,00
12		Vrty pro přezem odvodňovacích trubek, 0,2*2*5	m	2,40	2,40	0,00	749,84		0,00	0,00	1,799,62	0,00	0,00
13		Podlažní vrstva z betonu C 30/37 - XF4, z přírmysi železných válečků, 0,1*[55*2,1*32*1,5]*2	m <sup>3</sup>	32,20	17,40	-14,80	3,418,55		52,704,87	0,00	59,483,47	52,704,87	46,79
14		Výhled brokáčnických vrstev, včetně kotvě, 0,1 Vm <sup>3</sup>	t	3,27	1,74	-1,53	29,522,12		45,142,82	0,00	21,588,49	43,749,62	46,79
15		Kotvené impregnační ořtví (podlažní vrstva)	m <sup>2</sup>	327,00	327,00	0,00	246,77		0,00	0,00	83,263,79	0,00	0,00
16		Isolační souvrství z NAPP včetně přečistič vrstvy, 12*46*1,2	m <sup>2</sup>	992,40	992,40	0,00	745,85		0,00	0,00	292,871,54	0,00	0,00
17		Dřevěná prouška z elaxbetonu odvodňujícího pásu, [53*32]*45*1	m	93,00	93,00	0,00	264,58		0,00	0,00	24,605,94	0,00	0,00
18		Ochrana izolace z LA tl. 40 mm, [55*32]	m <sup>2</sup>	87,00	87,00	0,00	803,31		0,00	0,00	69,897,97	0,00	0,00
19		Ochranná vrstva vozovky z AKM tl. 40 mm, [55*32]	m <sup>2</sup>	87,00	87,00	0,00	352,00		0,00	0,00	30,624,00	0,00	0,00
20		Terénní hraniční záhmka, [55*32]*2	m	174,00	348,00	174,00	115,20		0,00	20,044,80	40,089,60	20,044,80	100,00
<b>Klímsy, mostní vybavení</b>													
21		Mostrní odvodňovací se vstupním systémem	ks	2,00	2,00	0,00	15,801,54		0,00	0,00	31,603,08	0,00	0,00
22		Obráběňový odvodňovací	m	10,00	10,00	0,00	2,372,14		0,00	0,00	23,721,40	0,00	0,00
23		Vrty pro betonový systém odvodňovacího betonu včetně vrstvy tl. 55*2,1*32*1,5]*2*0,12*6	m	385,44	235,44	0,00	720,12		0,00	0,00	169,542,70	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24														
25				m2	32,70	81,20	48,70	5 912,17	193 377,96	0,00	287 921,68	481 250,64	287 921,68	148,98
26				t	2,18	11,60	4,43	29 542,12	212 382,13	0,00	130 128,49	342 510,62	130 128,49	61,27
27				m2	456,00	459,06	0,00	114,25	32 372,30	0,00	0,00	52 372,30	0,00	0,00
28				m	64,00	64,00	0,00	7 580,76	485 167,36	0,00	0,00	485 167,36	0,00	0,00
29				m	110,00	110,00	0,00	8 314,56	914 579,60	0,00	0,00	914 579,60	0,00	0,00
30				m	110,00	110,00	0,00	6 570,00	712 100,00	0,00	0,00	712 100,00	0,00	0,00
31				m2	14,00	14,00	0,00	3 590,90	50 272,60	0,00	0,00	50 272,60	0,00	0,00
32				spouš	1,00	1,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
33				spouš	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
34				spouš	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
35				spouš	1,00	1,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
36				spouš	1,00	1,17	0,17	573 615,00	573 515,00	0,00	97 514,55	671 129,55	97 514,55	17,00
37				spouš	1,00	1,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
38	R			keř	0,00	1,00	1,00	51 076,35	0,00	0,00	51 076,35	51 076,35	51 076,35	100,00
39	R			m	0,00	390,00	390,00	57,50	0,00	0,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00	100,00
40	R			m	0,00	5,50	5,50	2 400,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
41	R			m2	0,00	88,38	88,38	6 780,00	0,00	0,00	565 316,45	565 316,45	565 316,45	100,00
42	R			m2	0,00	83,98	83,98	1 017,00	0,00	0,00	84 797,26	84 797,26	84 797,26	100,00
43	R			t	0,00	208,45	208,45	205,00	0,00	0,00	42 732,25	42 732,25	42 732,25	100,00
44	R			t	0,00	3 950,55	3 960,55	11,50	0,00	0,00	45 546,33	45 546,33	45 546,33	100,00
45	R			kpř	0,00	209,45	208,45	107,00	0,00	0,00	22 304,15	22 304,15	22 304,15	100,00
				m	0,00	1,00	1,00	157 090,20	0,00	0,00	157 090,20	157 090,20	157 090,20	100,00
				m	0,00	75,00	75,00	407,50	0,00	0,00	30 187,50	30 187,50	30 187,50	100,00
				celkem				5 132 277,35		97 514,55	1 635 255,98	8 870 009,66	1 537 782,31	20,96
											1 537 782,31			

Za objednávatele:

Datum:



Rozdíl SdD x Dodatek č. 1 celkem



**Příloha č. 1 - Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 1 k SoD**

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
 Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13

**Rekapitulace celková v Kč dle Dodatku č. 1:**

Stavební objekty	6 670 009,66
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>6 670 009,66</b>
DPH 21%	1 400 702,03
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>8 070 711,68</b>

**Rekapitulace cen stavebních objektů v Kč dle Dodatku č.1:**

Číslo SO	Název	Cena celkem [Kč]
----------	-------	------------------

	Cena celkem včetně dodatku č. 1	Cena dle základní SoD	Rozdíl základní SoD x Dodatek č. 1
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>			
X 028	Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13	6 670 009,66	5 132 227,35
	Oprava mostu Rozvadovská spojka - Prefa (X 028), Praha 13	6 670 009,66	5 132 227,35
			1 537 782,31
			1 537 782,31

# **Příloha č. 2**

Pověření Petra Zbraňka, ředitele divize Dopravní stavby





## POVĚŘENÍ

ev. číslo: P - 010/18

obchodní společnost

■■■■ a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,  
■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsedou představenstva

a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva

(dále jen ■■■■ ■■■■)

**pověřuje**

**tímto**

v souladu s řídící normou ■■■■ ■■■■ N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Dopravní stavby

**pana Petra Zbraňka**

datum narození 15.4.1970, bytem Trebišovská 605, PSC: 284 01 Kutná Hora

(dále jen „Zaměstnanec“)

**k zastupování ■■■■ ■■■■ včetně podepisování, v následujících záležitostech:**

➤ Úkony týkající se majetku

• **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**

- smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
- smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
- smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup

• **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky

- movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ Smlouvy, nabídky – různé

• **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**

• **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**

• **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč

- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společnosti)

• **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč

- započtení pohledávek
- vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

➤ Písemnosti obecné

- **podání žádosti a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
  - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
  - nahlížení do protokolů
  - vyzvednutí jistot
  - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. Smlouvou s objednatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany [REDACTED] pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.04. 2018

