



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku na část 5 s názvem
„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – komunikace č. III/2915“
Číslo smlouvy objednatele: 2018328/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2018

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9005850267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Bc. Petr Zvěďělík

se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava

IČ: 12159859

DIČ: CZ6304251822

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 19-4656660237/0100

zapsaná/ý Ne

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)



I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění části 5 veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku“, název části „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – komunikace č. III/2915“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006069 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. „Rekonstrukci silniční zeleně na Frýdlantsku – komunikace č. III/2915“ těsně předcházela stavba „Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice“ v rámci veřejné zakázky „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, při které došlo k částečnému rozšíření komunikace a bylo povoleno dodatečné kácení dřevin. Z tohoto důvodu byly stromy, jejichž číselný seznam je součástí změnového listu, z realizace projektu vyjmuty.

Dále bylo zjištěno, že u některých stromů, jejichž číselný seznam je součástí změnového listu, došlo od doby vyhotovení projektové dokumentace do doby realizace ošetření k výraznému snížení vitality a prohloubení stávajících defektů, které již nelze odstranit ani odborným řezem. Stav dřevin se natolik zhoršil, že neodpovídá předepsanému způsobu ošetření. Dřeviny se nacházejí u komunikace III. třídy a jsou výrazně provozně nebezpečné. Z tohoto důvodu byly určeny ke kácení a z realizace projektu byly vyjmuty.
3. Jedná se o méněpráce, které představují:
 - a) Změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn).
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže v bodě II. tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Článek VII. Bod 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 2 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- *Cena bez DPH: 1.096.870,00 Kč*
- *DPH 21 %: 230.342,70 Kč*
- *Cena celkem vč. DPH: 1.327.212,70 Kč*

2. Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se nahrazuje aktualizovaným oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří:
Příloha č. 1 Aktualizovaný oceněný soupis prací

V Jablonci nad Nisou dne

V Jihlavě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

.....
Bc. Petr Zvědělík