

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele (CES): E293-S-306/2018

č. smlouvy zhotovitele: 111 18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst Břeclav - 2. etapa “

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a obchodních:
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, přednosta Správy nádražních budov,

tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora, tel. +420 xxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šebesta, tel. xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:

xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxxxx

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. E293-S-306/2018 u objednatele) ze dne 7.2.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že během výstavby díla došlo k nepředpokládaným změnám. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem stavby. Změna ceny díla byla odůvodněna, projednána a odsouhlasena ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2. Smluvní strany dále konstatují, že během výstavby došlo ke stavebně technickým komplikacím při statickém zajištění budovy (narušená stabilita střední nosné zdi administrativní budovy) a dodatečným požadavkům HZS při uvádění části stavby do zkušebního provozu. Tyto skutečnosti měly vliv jak na cenu stavby, tak na organizaci výstavby, tj. neplánové zpomalení postupu stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází ke změně znění čl. 4.2. Smlouvy o dílo, tedy ke změně v termínu dokončení stavby, a to jeho prodloužením do 30.8.2019.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 3.1. Smlouvy o dílo a nově zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.8.2017 bez DPH	56.880.000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+4.007.337,16 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.674.575,36 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>59.212.761,80 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>12.434.679,98 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	71.647.441,78 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění článek 4.2. Smlouvy o dílo a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy (po uveřejnění v Registru smluv)

ukončení: 30.8.2019

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – kopie změnového listu č. 1

Příloha č. 2 – kopie změnového listu č. 2
Příloha č. 3 – kopie změnového listu č. 3
Příloha č. 4 – kopie změnového listu č. 4

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Praze dne 10.12.2018

V Kyjově dne 15.11.2018

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Za zhotovitele:

MSO servis spol. s r.o.

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel