

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti
ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Doplnění střešních prvků , budova A+B

popis změny:

doplnění střešních prvků , budova A+B - doplnění střešních zachytávačů a doplnění vývodů - odvětrání od jednotlivých profesí

důvod změny

Jedná se o chybu projektu, kdy nebylo neobsaženo v PD ani VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

376,498.40 Kč

vliv na lhůtu realizace:

ANO

14 dní prodloužení termínu dokončení budovy A , nemá vliv na konečný termín realizace

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

10/12/2018

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS:	[REDACTED]		10/12/2018
oprávněný zástupce:	[REDACTED]		10/12/2018
autorský dozor zástupce:	[REDACTED]		10/12/2018
za zhotovitele:	jmeno	razitko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[REDACTED]		10/12/2018
oprávněný zástupce :	[REDACTED]		10/12/2018