

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:
číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru
objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03
17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ: 262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo: Hodkovická 135 , Liberec
IČ: 40232549

název změnového listu:

Doplnění protipožárních SDK podhledů vč. podhledů akustických a svítidel ve 3NP

Odpočty	-198,393.50 Kč
Přípočty	1,175,821.11 Kč

popis změny:

doplnění sádrokartonových požární podhledů ve 3NP a záměna obyčejných kabelů za protipožární , doplnění akustických podhledů a svítidel po vybouraném stropu ve 3NP

důvod změny

během realizace stavby došlo na základě zpracovaného statického posudku k vybourání stropu a proto je nutné doplnit sádrokartonové protipožární podhledy , zaměnit obyčejné kabely za protipožární , doplnění akustických podhledů a nových svítidel

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	977.427,61 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ANO	14 dní prodloužení termínu dokončení budovy A , nemá vliv na konečný termín realizace
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			10/12/2018

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	[redacted]		10/12/2018
oprávněný zástupce:	[redacted]		10/12/2018
autorský dozor zástupce:	[redacted]		10/12/2018
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[redacted]		10/12/2018
oprávněný zástupce :	[redacted]		10/12/2018