

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti  
ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

**Nový rozvod požárního vodovodu , budova A+B**

popis změny:

nový rozvod požární vody v budovách A+B

důvod změny

**během realizace stavby se zjistilo na hygienicky nevyhovující napojení požárního vodovodu na rozvody pitné vody. Jedná se o požadavek investora.**

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	151.391,40 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ANO	14 dní prodloužení termínu dokončení budovy A , nemá vliv na konečný termín realizace
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			10/12/2018

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS:	[REDACTED]		10/12/2018
oprávněný zástupce:	[REDACTED]		10/12/2018
autorský dozor zástupce:	[REDACTED]		10/12/2018
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[REDACTED]		10/12/2018
oprávněný zástupce :	[REDACTED]		10/12/2018