

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 130/2016
„Přestavba bývalé truhlárny na včelařský provoz medárny a skladů“
Uzavřené dne 13. 9. 2016 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy,

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2000780018/6000

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. BULDIX s.r.o.

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
IČ: 24204811
DIČ: CZ24204811
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 270876504/0300
zastoupené: Ing. Lukášem Kučerou, jednatelem
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. C188432
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení z důvodu propadnutí původních povolení k realizaci díla a vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 22. 11. 2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto:
Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. **1 011 017 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícčtyřistadvakorunčeských.
Dochází tedy k navýšení původní ceny o **132 029 Kč bez DPH**
3. Termín dokončení zakázky je **15. 12. 2016**.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku smlouvy: Příloha č. 1 vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

Ing. Lukáš Kučera
jednatel