

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02.03.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupené náměstkyní primátora

zastoupená jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. smlouvy o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02. 03. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se doplňuje text:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace zak. č. 31 3031 0104 zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 3.962,62Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8.104.680,15 Kč
DPH	1.701.982,83 Kč
Cena včetně DPH	9.806.662,98 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00382/RM1822/7 ze dne 18.12.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 4 činí 125.384,33 Kč bez DPH, tj. 1,55 % z celkového objemu zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 4 činí 121.421,71 Kč bez DPH, tj. 1,50 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02.03.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 19.12.2018

Datum: 28.12.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

████████████████████
náměstkyně primátora

████████████████████
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN300		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby: 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Vodovodní řad, SO 02 Armaturní komora		SO 01 / SO 02			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 02.03.2018, číslo smlouvy objednatele: 0637/2018/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 004/18r					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Pohořelova náměstí 188/001, 702 00 Ostrava, IČO: 001 48 12 17					
Zhotovitel: EPLER STAVBY spol. s r.o., Hrdlovská 10, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 412 04 51 13					
Gen.projektant (autorský dohled): Štěpán Hydroprojekt a.s., Hlívová Morava, Václavská 18, 722 02 Olomouc, IČO: 252 20 12 11					
Technický dozor stavebníka (TDS): STAVK s.r.o., Náměstí 28, 311 14, 220 01 Opatowitz, Mladá Boleslav, IČO: 046 19 57 77					
Popis a zdůvodnění změn: Celkové VCP: Celkové MP: Celková Bilance:					
Podzměna 1/1: SO 01 - Vodovodní řad - nerealizace chráničky		V			
místě křížení vodovodu a splaškové kanalizace bylo zjištěno, že splašková kanalizace je položena hlouběji než je uvedeno v PD. Z tohoto důvodu neproběhla realizace chráničky vodovodu, který je umístěn v dostatečné vzdálenosti nad splaškovou kanalizací.			0,00	-49 229,75	-49 229,75
Podzměna 1/2: SO 01 - Vodovodní řad - nerealizace cílové jámy č. 20					
Z důvodu krátké vzdálenosti mezi startovacími jámami pro řízení vrtání č. 19 a 21 nebyla realizována cílová jáma č. 20 ve staničení 542,4.			0,00	-30 103,90	-30 103,90
Podzměna 1/3: SO 01 - Vodovodní řad - nerealizace trativodu					
Při stavbě se ve výkopech nevyskytovala spodní voda, proto nebyl důvod k realizaci trativodu.			0,00	-8 193,37	-8 193,37
Podzměna 1/4: SO 01 - Vodovodní řad, SO 02 Armaturní komora - nerealizace hutnicích zkoušek					
Zkoušky hutnění obsypu a zásypu metodou LDD (lehká dynamická deska) nebyly provedeny, neboť se předmětný povrch nacházel v zeleni, a tudíž od nich bylo upuštěno.			0,00	-18 630,00	-18 630,00
Podzměna 1/5: SO 01 - Vodovodní řad - změna způsobu navrtání potrubí DN 1200					
Během realizace vznikl požadavek provozovatele na změnu provedení navrtávky do potrubí DN 1200 pod tlakem pomocí navrtávacích korunek přes navrtávací pás DN 1200.			93 784,33	-351,99	93 432,34
Podzměna 1/6: SO 01 - Vodovodní řad - změna rozsahu výsadby okrasných keřů					
Byla provedena náhradní výsadba okrasných keřů - dřívřtálů. Tato položka nebyla zahrnuta v rozpočtu schválené PD.			27 600,00	0,00	27 600,00
Podzměna 1/7: SO 02 - Armaturní komora - změna poklopu armaturní komory					
Vzhledem k ukončení výroby litinových uzamykacelných poklopů 700x700 bylo nutné tento typ poklopu nahradit studničným kompozitním poklopem 700x700			4 000,00	-14 912,70	-10 912,70
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
125 384,33	121 421,71	246 806,04	3,05	3 962,62	0,05
Přílohy:			Počet paré: Příjemce:		
1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn			1 x Zhotovitel		
2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce			1 x Objednatel		
3) Oskenované listy ze stavebního deníku			1 x TDS		
4) Zápisy z kontrolních dnů			1 x Provozovatel		
5) Stanovisko TDS, AD			1 x Projektant (autorský dozor)		
6) Fotodokumentace					
7) Rekapitulace rozpočtů					

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN300		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Vodovodní řád, SO 02 Armaturní komora		SO 01 / SO 02	1
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: