

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. č. S915/2018/192
Lán 2461 - parkoviště (ZP)

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED], zastupitelnost: [REDACTED], č. telefonu [REDACTED] e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

IČO:286 59261

DIČ:CZ28659261

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37525

sídlo: Vidče 581, 756 53 Vidče

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

IV.
Cena za dílo

Na základě kontrolního dne na stavbě došlo ke změně ceny díla dle Čl.IV. odst.1. výše uvedené smlouvy o dílo a to v souladu s Čl.IV. odst.2 této smlouvy následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **984 318.33 Kč** bez DPH, slovy devět set osmdesát čtyři tisíce tři sta osmnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Cena díla dle SOD původní**984 290.76,- Kč** (bez DPH)

Méněpráce... - 168.278,40,- Kč (bez DPH)

Vícepráce.... + 168.305,97,- Kč (bez DPH)

Konečná cena díla dle SOD**984 318.33,- Kč** (bez DPH)

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočty na méně a vícepráce.

Ve Vidči, dne: 20. 12. 2018

Ve Zlíně dne: 20 -12- 2018

jednatel společnosti KÁMENBAU s.r.o.

ředitel KŘ Zlín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR_2018_192
Stavba: Láň 2461 - parkoviště (ZP)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **27,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27,57	5,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33,36
-------------------	----------	------------	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCR_2018_192 .

Stavba: Láň 2461 - parkoviště (ZP)

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27,57	33,36	
01	MÉNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE	27,57	33,36	STA
01 02	MÉNĚPRÁCE	-168 278,40	-203 616,86	Soupis
SO 101 02	Parkoviště MNP	-99 754,14	-120 702,51	Soupis
SO 102 02	Příjezdová komunikace MNP	-68 524,26	-82 914,35	Soupis
01 03	VÍCEPRÁCE	168 305,97	203 650,22	Soupis
SO 101 03	Parkoviště VCP	112 449,12	136 063,44	Soupis
SO 102 03	Příjezdová komunikace VCP	55 856,85	67 586,79	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MÉNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 02 - MÉNĚPRÁCE

Úroveň 3:

SO 101 02 - Parkoviště MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99 754,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-99 754,14	21,00%	-20 948,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-120 702,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Láň 2461 - parkoviště (ZP)
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE
Soupis: 01 02 - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3: **SO 101 02 - Parkoviště MNP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín
Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-99 754,14
HSV - Práce a dodávky HSV	-94 745,58
5 - Komunikace pozemní	-91 992,34
998 - Přesun hmot	-2 753,24
M - Práce a dodávky M	-5 008,56
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-5 008,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 02 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

SO 101 02 - Parkoviště MNP

Místo:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-99 754,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

-94 745,58

D 5

Komunikace pozemní

-91 992,34

26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-158,000	323,00	-51 034,00	
	W		"vozovky ACO" -158		-158,000			
	W		Součet		-158,000			
29	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-158,000	4,37	-690,46	
	W		"vozovky ACO" -158		-158,000			
	W		Součet		-158,000			
28	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-158,000	5,86	-925,88	
	W		"vozovky ACO" -158		-158,000			
	W		Součet		-158,000			
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-158,000	249,00	-39 342,00	
	W		"vozovky ACO" -158		-158,000			
	W		Součet		-158,000			
	D	998	Přesun hmot				-2 753,24	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-45,659	60,30	-2 753,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				-5 008,56	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-5 008,56	
53	K	460202023	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	-20,500	220,00	-4 510,00	
	VV		"rýha kabelu VO" 1,5+9,5+17			28,000		
	VV		"rýha napájení brány mimo společný úsek s VO" 13+1+4,5+6+2			26,500		
	VV		"odpočet množství z nabídky" -75			-75,000		
	VV		Součet			-20,500		
55	K	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu	m3	-3,280	152,00	-498,56	
	VV		-(0,4*0,4*20,5)			-3,280		
	VV		Součet			-3,280		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 02 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 02 - Příjezdová komunikace MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 524,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 524,26	21,00%	-14 390,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 914,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 02 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 02 - Příjezdová komunikace MNP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-68 524,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 524,26

5 - Komunikace pozemní

-64 045,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 448,00

998 - Přesun hmot

-2 030,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Láň 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 02 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 02 - Příjezdová komunikace MNP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 524,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

-68 524,26

D 5

Komunikace pozemní

-64 045,30

11	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-110,000	323,00	-35 530,00	
	WV		"vozovky ACO" -110		-110,000			
	WV		Součet		-110,000			
13	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-110,000	4,37	-480,70	
	WV		"vozovky ACO" -110		-110,000			
	WV		Součet		-110,000			
14	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-110,000	5,86	-644,60	
	WV		"vozovky ACO" -110		-110,000			
	WV		Součet		-110,000			
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-110,000	249,00	-27 390,00	
	WV		"vozovky ACO" -110		-110,000			
	WV		Součet		-110,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 448,00	
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-9,000	170,00	-1 530,00	
	WV		"nájezdový obrubník ve vjezdu na parkoviště" -12		-12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nájezdový obrubník na ukončení příjezdové komunikace" 3		3,000			
	VV		Součet		-9,000			
23	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	-9,000	102,00	-918,00	
	D	998	Přesun hmot				-2 030,96	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-33,681	60,30	-2 030,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

SO 101 03 - Parkoviště VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 449,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 449,12	21,00%	23 614,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 063,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Láň 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

SO 101 03 - Parkoviště VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

112 449,12

HSV - Práce a dodávky HSV

99 644,12

1 - Zemní práce

10 967,59

5 - Komunikace pozemní

72 996,00

8 - Trubní vedení

2 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 535,00

998 - Přesun hmot

7 315,53

M - Práce a dodávky M

12 805,00

21-M - Elektromontáže

11 100,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 705,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Láň 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis: 01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **SO 101 03 - Parkoviště VCP**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín
Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 449,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 644,12	
D	1		Zemní práce				10 967,59	
22	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	21,718	505,00	10 967,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro nádrž ve skalní hornině" 3,3*5,85*(0,75+1,50)/2		21,718			
D	5		Komunikace pozemní				72 996,00	
5	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	158,000	170,00	26 860,00	
	VV		"náhrada vozovky ACO dlažbou" 158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
6	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	158,000	292,00	46 136,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"náhrada vozovky ACO dlažbou" 158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
D	8		Trubní vedení				2 830,00	
7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,000	118,00	354,00	
	VV		"Připojení akumulační nádrže" 8,0-5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	M	28611129.PPL	Trubka kanalizační Pipelife KG SN4 KOEX DN125x5m PVC	m	3,000	124,00	372,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	177,00	708,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	28611890	<i>koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x15°</i>	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	28611896	<i>koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x67°</i>	kus	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	28611898	<i>koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x87°</i>	kus	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 535,00		
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,500	170,00	3 485,00	
14	M	59217032	<i>obrubník betonový silniční 100x15x15 cm</i>	m	20,500	100,00	2 050,00	
D 998			Přesun hmot			7 315,53		
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,803	175,00	7 315,53	
D M			Práce a dodávky M			12 805,00		
D 21-M			Elektromontáže			11 100,00		
17	K	210203013	Montáž stožáru VO 6m	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	
18	M	31674067	<i>stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m</i>	kus	2,000	4 260,00	8 520,00	CS ÚRS 2018 01
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			1 705,00		
21	K	460995688R	Rozvod kabelů VO vč. zapojení	m	11,000	155,00	1 705,00	
	VV		"kabel VO" 10+9,5+20,5		40,000			
	VV		"kabel napájení brány" 10+9,5+13+1+4,5+6+2		46,000			
	VV		"odpočet množství v nabídce" -75		-75,000			
	VV		Součet		11,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 03 - Příjezdová komunikace VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 856,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 856,85	21,00%	11 729,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 586,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 03 - Příjezdová komunikace VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 856,85

HSV - Práce a dodávky HSV

55 856,85

5 - Komunikace pozemní

50 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

5 036,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lán 2461 - parkoviště (ZP)

Objekt:

01 - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Soupis:

01 03 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

SO 102 03 - Příjezdová komunikace VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 856,85

D HSV Práce a dodávky HSV 55 856,85

D 5 Komunikace pozemní 50 820,00

5	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	110,000	170,00	18 700,00	
	W		"náhrada vozovky ACO dlažbou" 110		110,000			
	W		Součet		110,000			
6	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	110,000	292,00	32 120,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"náhrada vozovky ACO dlažbou" 110		110,000			
	W		Součet		110,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				5 036,85	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,782	175,00	5 036,85	

