

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/141



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický dozor),

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 64 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický

IČO: 46447211

DIČ: CZ46447211

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo.

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Šebená**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/141**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změn v čl. III. Doba plnění a čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost méněprací, víceprací při realizaci zakázky. V rámci méněprací se jedná o neprovedení doplňujícího geologického průzkumu vč. laboratorních testů stabilizace zemin. Vzhledem k nerovnostem na státní silnici na KÚ u obce Dlouhomilov, bude využit pro oddělení povrchů betonový silniční krajník. Odstranění dřevin a pařezů bylo prováděno vytrháním, vykopáním při zemních pracích, nebylo prováděno odfrézování.

V rámci víceprací se jedná o opravu poškozeného výtoku u propustku a navýšení počtu svodnic o 5 ks.

Vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, bude stavba dokončena v jarním období do 30. 4. 2019. Z důvodu dodržení technologického postupu a dalších předpisů, je nutné dokončení v jarním období, za dobrých klimatických podmínek.

Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD:	20. 12. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	30. 4. 2019

IV. **C e n a z a d í l o**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD a dodatku č.1:	6 626 795,35 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 24 683,02 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 29 343, 54 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena:	6 631 455,87 Kč bez DPH
----------------------------	--------------------------------

slovy: šestmilionůšestsetřicetjednatisícčtyřistapadesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Králíkách, dne: 17.12.2018

V Šumperku, dne: 19-12-2018

Lesy České republiky, s.p. 1031
58 Sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králová
500 08 Hradec Králová



ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 14.12.2018	
Název veř. zakázky: LC Šebená (S913/2018/141)			
Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky IČO: 46447211, DIČ: CZ46447211			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
LC Šebená	(I) N IP NP		
Popis změny:			
Během výstavby došlo k následujícím změnám:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Méněpráce / vícepráce: <ol style="list-style-type: none"> a) Po provedení statické zatěžovací zkoušky na pláni LC bylo zjištěno, že vzhledem k výsledkům zkoušky není nutné provádět stabilizaci podloží dle PD – nebude prováděn doplňující geologický průzkum vč. laboratorních testů pro stabilizaci zemín. b) Pro napojení na KÚ a oddělení povrchů, napojení na asfaltovou komunikaci, bude využit betonový silniční krajník místo sklopeného obrubníku silničního. c) Oprava poškozeného výtoku u propustku v km 3,221 – očištění, seřiznutí potrubí, zához z LK. d) Uložení 5 ks 4,5 m ocelových svodnic. e) Nebylo prováděno odstranění pařezů odfrézováním, včetně odstranění vyfrézované dřevní hmoty – pařezy odstraněny, vytrhány při zemních pracích. 2) Vzhledem ke klimatickým podmínkám, budou zbývající práce – pokládka asfaltových vrstev na KÚ, osazení betonových obrubníků, příčný bet. svodný žlab, silniční značení aj. práce spojené s napojením na začátku a konci úseku realizovány v jarním období, aby bylo možné dodržet technologický postup. 			
Zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) a) Nebyla prováděna stabilizace podloží – není nutný doplňující geologický průzkum. vč. laboratorních testů pro stabilizaci zemín. b) Vzhledem k značným nerovnostem na silnici, které se objevily po očištění nánosů na krajnicích je vhodnější využití betonového krajníku, aby nevznikly větší nerovnosti při napojení, c) Prasklé výtokové potrubí u napojení na KÚ, km 3,221. d) Vzhledem k charakteru území a LC bylo rozhodnuto o navýšení počtu svodnic v místech, kde se před tím již nacházely – zabezpečení lepšího odvodnění v problematických úsecích LC. e) Dřevní hmota odstraněna souběžně při provádění zemních prací, přebytečné pařezy aj. byly uloženy na vhodná místa do porostu. 2) Od 23. 11. 2018 nevhodné klimatické podmínky pro pokládku asfaltových vrstev a stavební úpravy s nimi spojené. Z důvodu dodržení technologického postupu a dalších předpisů, je nutné dokončení v jarním období, za dobrých klimatických podmínek a v teplejším období. 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDAKCE]		Datum: 14. 12. 2018	
Dopady: do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			

do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do:	30. 4. 2019
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 24 683,02 N:	Bilance: + 4 660,52 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 29 343,54 N:		
Konečná celková cena akce po změně			6 631 455,87 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 631 455,97 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:	stavbyvedoucí	Datum:	14. 12. 2018	Podpis:
Zástupce objednatele - Jméno:	PSČ KŘ Šumperk a, lesní správce LS Huda nad Moravou	Datum:	14. 12. 2018	Podpis:
Přílohy: položkový výkaz výměr, stavební deník				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: LC Šebená - ZL č. 2

KSO:
Místo: Lesní cesta Šebená - ZL č. 2
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

Poznámka:
KROS 4 verze 2017/II

CC-CZ:
Datum: 30.11.2018

IC:
DIČ:

IC: 46447211
DIČ: CZ5410120067

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 6 631 455,87

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	6 631 455,87	1 392 605,73
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 024 061,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT
Stavba: LC Šebená - ZL č. 2

Místo: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Zadavatel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 30.11.2018
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	SoD		ZL č. 1	ZL č. 2	Rozdíl
		Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem		6 838 000,00	6 626 795,35	6 631 455,87	4 660,52	
SO-101	Lesní cesta Šebená - investice	5 123 452,64	4 912 402,93	4 908 882,29	-3 520,64	
SO-101a	Nové propustky - investice	1 432 519,67	1 432 519,54	1 461 863,08	29 343,54	
SO-101a	Nové propustky - investice	1 425 295,98	1 425 295,85	1 454 639,39	29 343,54	
SO-101a.1	Nové propustky (geotextilie) - investice	7 223,69	7 223,69	7 223,69	0,00	
SO-101b	Pročistění odvodnění LC - údržba	76 888,80	76 888,80	76 888,80	0,00	
SO-101c	Kácení - investice	40 250,00	40 250,00	25 596,47	-14 653,53	
SO-102	Napojení LC na KÚ - investice	41 874,41	41 719,60	40 210,75	-1 508,85	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	123 014,48	123 014,48	118 014,48	-5 000,00	

Odsouhlasil:

LC
SE
SO
IC
Kř
Pč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Šebená - PD

Objekt:

SO-101 - Lesní cesta Šebená - investice ZL č. 2

Místo:

Datum: 30.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králupy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 520,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 520,64
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 465,23
31	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,000	268,00	-3 752,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
	VV		"napojení na KÚ - viz. C.1.2.1.d." 14,0		14,000		
32	M	592175040	obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	-14,000	152,00	-2 128,00
	PP		obrubník silniční betonový přírodní, 100x15/12x25 cm				
31	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	14,000	78,89	1 104,41
	VV		"napojení na KÚ - viz. C.1.2.1.d." 14,0		14,000		
32	M	592185640	krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	28,280	46,34	1 310,36
	PP		"napojení na KÚ - viz. C.1.2.1.d." 14,0*2,0*1,01		14,000		
D	998		Přesun hmot				-55,41
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2,216	25,00	-55,41
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Šebená - PD
Objekt:

SO-101a - Nové propustky - investice - ZL. č. 2

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Krátíky

Datum: 30.11.2018

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 343,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 343,54
D	1		Zemní práce				106,38
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,540	145,00	78,30
	PP		Hloubení nezapažených jam a zřezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³				
	VV		"opevnění výtoků svodnic" 5*0,6*0,6*0,3		0,540		
6	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,540	52,00	28,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
	VV		"přebytečná zemina na zemní skládky" 0,54		0,540		
D	4		Vodorovné konstrukce				957,60
26	K	462511161	Zához z lomového kamene třídného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m ³	0,540	1 140,00	615,60
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z ležení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer				
	VV		"opevnění výtoků svodnic" 5*0,6*0,6*0,3		0,540		
30	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m ³	0,300	1 140,00	342,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z ležení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer				
	VV		"ohraničení výtoků propustku TP KM 3,221" 0,3		0,300		
D	5		Komunikace pozemní				27 900,00
32	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	22,500	1 240,00	27 900,00
	PP		Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny				
	VV		5*4,5		22,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				300,00
R001	K	R001	Úprava výtoků propustku - očištění a seřiznutí potrubí DN 600	kpl	1,000	300,00	300,00
	VV		"TP KM 3,221"		7,500		
D	998		Přesun hmot				79,56
53	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,182	25,00	79,56
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Šebená - PD
Objekt:

SO-101c - Kácení - investice - ZL, č. 2

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Uchazeč: Miroslav Skatlíky, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 30.11.2018

Projektant: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem							-14 653,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 653,53
D	1		Zemní práce				-14 653,53
1	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m ²	-16,100	1 250,00	-20 125,00
	PP		Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5				
	VV		"viz. B.4." 65*0,1+20*0,2+14*0,4		16,100		
2	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m ²	-16,100	1 250,00	-20 125,00
	PP		Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Štěpka z pařezů bude rozprostřena do 50 m v přílehlém porostu.</i>				
1a	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	85,000	230,02	19 551,30
	VV		65(0,1)+20(0,2)		85,000		
2a	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	14,000	431,80	6 045,17
	VV		14(0,4)		14,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Šebená - PD
 Objekt: SO-102 - Napojení LC na KÚ - investice ZL č. 2

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
 Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 30.11.2018

Projektant: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 508,85
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 508,85
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 485,10
16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	268,00	-1 608,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
	VV		"napojení na KÚ" 6,0		6,000		
17	M	592175040	obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	-6,000	152,00	-912,00
	PP		obrubník silniční betonový přírodní, 100x15/12x25 cm				
16a	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	6,000	78,89	473,32
	VV		"napojení na KÚ" 6,0		6,000		
17a	M	592185640	krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	12,120	46,34	561,58
	PP		"napojení na KÚ" 6,0*2,0*1,01		12,12		
D	998		Přesun hmot				-23,75
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,950	25,00	-23,75
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Šebená - PD

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - ZL č. 2






Místo:

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králupy

Projektant: ██████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-5 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				-5 000,00
9	K	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00
	PP		Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- doplňující geologický průzkum vč. laboratorních testů pro stabilizace zemin				

Datum	Denní záznamy stavby
Pátek 30. 11. 18	Kontrola slavenosti. Dlouhý má 2 restve. SD má uccingel musel ryply dle specifiků PD. Podíhají. Práce má galiorech včetně každého ocelovrahu. Práce na galiorech, na propustku v km 2,539 specifikace dle PD. Podíhají pro a slabotrací pro. 
Pátek 30. 11. 18	Teplota - 1°C Počet pracovníků: Josef Šlachet s.c.B., Jirka Jancík DAF, Josef Kandráč 815, Karel Novotný, Alex Turon, Tomáš Valík Milan Valenta s.c.B. Postup práce: Návoz 0/6 s, vyládění 0/6 s. Rozvoz 0/6 s na kč v km 2,650. Pak pracovníci na galiorech používají a plátno hořív. Ubrání plastový od hnutí do hořívka na uchyzení zabrazení. 
Sobota 1. 12. 18.	Teplota: 1°C Dostředně přeháňky Počet pracovníků: Josef Šlachet s.c.B., Alex Turon, Tomáš Valík Postup práce: Roznáší kování do hořívka galiorech a kalen hnutí. 
Neděle 2. 12. 18.	Teplota: 0°C Dáň Postup práce: Neschůdné klimatické podmínky. 
Pondělí 3. 12. 18.	Teplota: -2°C jasno Počet práce: Josef Šlachet s.c.B., Alex Turon, Tomáš Valík Karel Novotný, Josef Kandráč 815, Milan Valenta Postup práce: Rozvoz 0/6 s a vyládění ve sh. 2,650 - k Dovoz betonu a ocelovrahu na galiorech hořívka PD. Roznáší 0/6 s mezi hořívka galiorech a hořívka. 
PONĚLÍ 3. 12. 18.	Kontrola slavenosti. Práce pokračuje na propustku v km 2,539; rozdání a ocelovrahu galiorech hořívka 