



DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav
Nová Ves u Bohušova II**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál

Adresa: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí pobočky
Bruntál

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Renáta Ryšánková, [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774 / není plátce

a

1. Z h o t o v i t e l : Geodetales Chrudim s.r.o.

Adresa: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Ing. Aleš Kubát, jednatel

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 27545857 / CZ27545857

společnost je zapsána u Rejstříkového soudu Hradec králové, oddíl C, číslo vložky 25283

2. Z h o t o v i t e l : Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

Adresa: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Zastoupený: Ing. Věra Hromková, jednatel

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 48289761 / CZ48289761

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 4917,

další odpovědné osoby zhotovitelů:

Odpovědný projektant pozem. úprav: Ing. Aleš Kubát, Ing. Věra Hromková, [redacted]

Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. Aleš Kubát, [redacted]

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod. hosp. a kraj. inženýrství: [redacted]

Odpovědná osoba pro obor dopravní stavby: [redacted]

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, Ing. Věra Hromková

Za zhotovitele je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy 1. zhotovitel na základě smlouvy o sdružení tj. **Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, zastoupený Ing. Alešem Kubátem, jednatelem**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.8.2012 výše uvedenou smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

A.

U čl. III Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se v souladu s bodem 2, fakturačním celkem 2.4. a 2.5. uzavřené původní (základní) smlouvy o dílo posunuje termín ukončení tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termíny ukončení tak budou: - u etapy 2.4. - 07/2014
- u etapy 2.5. - 09/2014.

1. Změna souvisí se skutečností, že při návrhu nového uspořádání pozemků v rámci jednoduché pozemkové úpravy jsou aktuálně řešeny některé připomínky a změny návrhu. Upřesňován je střet rekonstrukce polní cesty C14, resp. jejího odvodnění s pozemky vlastníků přilehlé nemovitosti, která byla poškozena přívalovou srážkou zároveň s polní cestou.
2. Na základě připomínky a požadavků vlastníka zapsaného na LV 58 k návrhu nového uspořádání, kterým nelze v JPÚ vyhovět, bylo dohodnuto převedení většiny pozemků do neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). Jde o pozemky dotčené § 3 zákona, ke kterým nebyl dán souhlas s řešením v rámci JPÚ. Z uvedeného důvodu budou šetřeny hranice pozemků neřešených, bude nově stanovena výměra řešených pozemků v obvodu JPÚ a posouzena změna koeficientu pro úpravu nároků.

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

D.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 26.3.2014

V Chrudimi dne 31.3.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

.....
statutární orgán zhotovitele

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova II

	Ucelená část fakturačního celku	MJ	Pocet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	51	250	12 750	01.2013
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	51	400	20 400	10.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	19	1200	22 800	04.2013
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	5	1200	6 000	04.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	51	300	15 300	06.2013
Přípravné práce celkem (1.1 - 1.5) bez DPH (Kč)					77 250	
2. Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)	ks ¹⁾	1	40 400	40 400	10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	300	9 000	08.2013
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks ¹⁾	1	67 500	67 500	10.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu	ha	51	1 000	51 000	07.2014
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	pare	3	3 000	9 000	09.2014
Návrhové práce celkem (2.1 - 2.5) bez DPH (Kč)					176 900	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	20	1 000	20 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN	ha	51	500	25 500	do 2 měsíců od výzvy objednatele
	- geometrické plány, včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	65	1 100	71 500	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1 - 3.2) bez DPH (Kč)					117 000	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)	77 250
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	176 900
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)	117 000
Celková cena bez DPH (Kč)	371 150
DPH	74 230
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	445 380

1) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 26.3.2014

V Chrudimi dne 31.3.2014

Za objednatele:



Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

2

Za zhotovitele:



statutární orgán zhotovitele




Geodetales Chrudim s.r.o.

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466