

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2018/171
ze dne 16.8.2018

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a IBAU CZ s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „NW Stezka Brno Přehrada P2020 - 2018“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací.
Méněpráce:
 - Demontovatelná stacionární mapa – DSM
 - Stacionární mapa – SM
 - Lesnické zastavení - dlažbaVícepráce
 - Lesnické zastavení - vyštěrkování
 - Stretch point – dopadová plocha
 - Navýšení počtu kusů orientačních bodů montáž – 125ks
 - Navýšení počtu schodů u studánky o 12ks

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.8.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl. IV smlouvy o dílo č. S916/2018/171 ze dne 16.8.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **23 600,- Kč bez DPH**.

3. Konstatuji, že dle S916/2018/171 ze dne 16.8.2018 je termín plnění stanoven v čl.III odst.3 na 17.9.2018 - 22.10.2018. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 17.10.2018, tudíž se s odkazem na čl.III, odst.3 uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 17.10.2018, a termín pro řádné dokončení díla 21.11.2018.
4. Na základě požadovaných víceprací se tímto dodatkem prodlužuje termín pro dokončení díla na **14.12.2018**.
5. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/171 ze dne 16.8.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/171 ze dne 16.8.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací

V Brně, dne 14.12.2018

V Ivančicích, dne

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

zhotovitel
Bc. Martin Štěpanovský
jednatel, IBAU CZ s.r.o.

Přehled víceprací a méněprací NW Brno přehrada

Dle smlouvy o dílo

| č. | Název | množství | j. cena | celková cena |
|---------------|---|----------|-----------|-------------------|
| 1 | IZ - lesnické informativní zastávky | 5 | 22 000 Kč | 110 000 Kč |
| 2 | IZ - lesnické informativní cedule | 5 | 14 000 Kč | 70 000 Kč |
| 3 | SM - stacionární mapa | 4 | 17 000 Kč | 68 000 Kč |
| 4 | LB - lomové body | 15 | 7 000 Kč | 105 000 Kč |
| 5 | SP - strech point | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| 6 | OB - orientační body | 125 | 2 500 Kč | 312 500 Kč |
| 7 | LA - lávka u studánky | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 8 | DSM - demontovatelná stac. Mapa | 1 | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
| 9 | SCH - schodiště u studánky | 14 | 1 300 Kč | 18 200 Kč |
| 10 | ST - studánka - dřevěné konstrukce 2x | 2 | 5 000 Kč | 10 000 Kč |
| 11 | ST studánka - dřevěná konstrukce | 1 | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| 12 | VY - výhled Chvalovka | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| 13 | ZB - doplnění zábradlí lávky u studánky | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| VRN | | | | |
| 14 | Fotodokumentace stavby | 1 | 500 Kč | 500 Kč |
| 15 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| 16 | Zařízení staveniště | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| 17 | Uvedení komunikací do původního stavu | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| Celkem | | | | 820 200 Kč |

Přehled víceprací a méněprací NW Brno přehrada

Méněpráce

| č. | Název | množství | j. cena | celková cena |
|---------------|---|----------|-----------|-------------------|
| 1 | IZ - lesnické inf. zastavení. - dlažba | -5 | 3 000 Kč | -15 000 Kč |
| 2 | IZ - lesnické informativní cedule | 0 | 14 000 Kč | 0 Kč |
| 3 | SM - stacionární mapa | -1 | 17 000 Kč | -17 000 Kč |
| 4 | LB - lomové body | 0 | 7 000 Kč | 0 Kč |
| 5 | SP - strech point | 0 | 50 000 Kč | 0 Kč |
| 6 | OB - orientační body | 0 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 7 | LA - lávka u studánky | 0 | 15 000 Kč | 0 Kč |
| 8 | DSM - demontovatelná stac. Mapa | -1 | 25 000 Kč | -25 000 Kč |
| 9 | SCH - schodiště u studánky | 0 | 1 300 Kč | 0 Kč |
| 10 | ST - studánka - dřevěné konstrukce 2x | 0 | 5 000 Kč | 0 Kč |
| 11 | ST studánka - dřevěná konstrukce | 0 | 7 000 Kč | 0 Kč |
| 12 | VY - výhled Chvalovka | 0 | 20 000 Kč | 0 Kč |
| 13 | ZB - doplnění zábradlí lávky u studánky | 0 | 3 000 Kč | 0 Kč |
| VRN | | | | |
| 14 | Fotodokumentace stavby | 0 | 500 Kč | 0 Kč |
| 15 | Dokumentace skutečného provedení | 0 | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 16 | Zařízení staveniště | 0 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 17 | Uvedení komunikací do původního stavu | 0 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| Celkem | | | | -57 000 Kč |

Přehled víceprací a méněprací NW Brno přehrada

Vícepráce

| č. | Název | množství | j. cena | celková cena |
|---------------|--|----------|-----------|------------------|
| 1 | IZ - lesnické inf. Zastavené-zašterkování | 5 | 1 000 Kč | 5 000 Kč |
| 2 | IZ - lesnické informativní cedule | 0 | 14 000 Kč | 0 Kč |
| 3 | SM - stacionární mapa | 0 | 17 000 Kč | 0 Kč |
| 4 | LB - lomové body | 0 | 7 000 Kč | 0 Kč |
| 5 | SP - strech point - dopadová plocha | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| 6 | OB - orientační body | 0 | 548 Kč | 0 Kč |
| 7 | LA - lávka u studánky | 0 | 15 000 Kč | 0 Kč |
| 8 | DSM - demontovatelná stac. Mapa | 0 | 25 000 Kč | 0 Kč |
| 9 | SCH - schodiště u studánky | 12 | 1 300 Kč | 15 600 Kč |
| 10 | ST - studánka - dřevěné konstrukce 2x | 0 | 5 000 Kč | 0 Kč |
| 11 | ST studánka - dřevěná konstrukce | 0 | 7 000 Kč | 0 Kč |
| 12 | VY - výhled Chvalovka | 0 | 20 000 Kč | 0 Kč |
| 13 | ZB - doplnění zábradlí lávky u studánky | 0 | 3 000 Kč | 0 Kč |
| 14 | OB - orientační body montáž dvojnásobného množství tabulek | kpl | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| VRN | | | | |
| 14 | Fotodokumentace stavby | 0 | 500 Kč | 0 Kč |
| 15 | Dokumentace skutečného provedení | 0 | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 16 | Zařízení staveniště | 0 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 17 | Uvedení komunikací do původního stavu | 0 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| Celkem | | | | 80 600 Kč |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Rozpočet dle SoD | 820 200 Kč |
| Méněpráce | -57 000 Kč |
| Vícepráce | 80 600 Kč |

Celkem 843 800 Kč

