

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2018/458



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:



nický

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Ondráček

IČO: 46465898

DIČ: CZ7504233506

místem podnikání: Chlum 81, 539 62 Hlinsko

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Tomáš Ondráček

č. telefon

bankovní

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Spodní**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/458**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodů změny v čl. III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o posun obratiště do svahu na tvrdé podloží a zachování původní LC - turistické cesty pod obratištěm, která se napojuje dále na LC Spodní. Tím je zvýšené množství vyhloubené zeminy v zájezu svahu a jeho uložení do násypu pod obratištěm.

Předmětem dodatku je také přerušení stavebních prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek. Práce byly přerušeny dne 12. 12. 2018 a znovu budou obnoveny dne 13. 5. 2019. Termín dokončení je sjednán na 24. 5. 2019. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S913/2018/458

strana č. 1

III.
D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	7. 12. 2018
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště:	22. 12. 2018
Přerušování stavebních prací:	12. 12. 2018 – 13. 5. 2019
Nově sjednaná doba plnění:	24. 5. 2019

IV.
C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	856 659 Kč bez DPH
Vícepráce:	85 075 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	941 734 Kč bez DPH

slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc sedm set třicet čtyři korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2018 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku


V Chlumu, dne:
Tomáš Ondráček

V Šumperku, dne: **19 -12- 2018**
.....
Lesy České republiky, s.p.a. 1031

Tomáš Ondráček


Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 12.12.2018		
Název veř. zakázky: LC Spodní				
Zhotovitel: Ondráček Tomáš				
Objednatel: LČR, s.p., LS Město Albrechtice				
Název akce (majetku): LC Spodní	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny: Provedení obratiště – točny pro odvozní soupravy na lesní cestě – LC Spodní. Posunutí provedení plochy pro obratiště směrem do svahu vzhledem k špatným únosným podmínkám zeminy v násypu. Jedná se o snížení co nejméně sedání násypu a tím plochy obratiště na svahu co pokud přiměřeně provedením zářezu do svahu na tvrdé podloží.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Obratiště co nejvíce umístit na tvrdém podloží svahu a zachovat původní lesní cestu pod obratištěm na svahu, která je součástí turistických cest ČR. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek je stavba k 12.12.2018 přerušena – pozastavena. Zhotoviteli na dokončení zbývá pracovních 10 dnů. Stavba bude opět zahájena 13.5.2019 s předpokládaným termínem dokončení 24.5.2019.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín d	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -	
	Konečná celková cena akce po změně		941 734,-	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		941 734,-	Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:	Ondráček Tomáš	Datum: 12.12.2018	Podp	
Zástupce objednatele - Jméno:	TPSČ KŘ Šumperk – Ing. Pavel Andrš	Datum: 12.12.2018	Podp	
Přílohy: např. položkový výkaz výměr změny, kopie protokolu o předání staveniště sk zápisu ze stavebního deníku LC Spodní				
Poznámka:				



85075,-


Le...
Kč: 421964
Krajská ře
Potoční 21



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	točna	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	vícepráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
pr1806a	LC Spodní		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 85 075	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	85 075	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	85 075	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	85 075	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		85 075 Kč
DPH	21,0 %		17 866 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 941 Kč


Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	pr1806a LC Spodní	Rozpočet:	
Objekt :	1 vícepráce		točna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	415,00	205,00	85 075,00
		odkop pro točnu v km 2,580-2,630 , 8,3 m3/bm:50*8,3		415,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				85 075,00



Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, Potoční 22

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

S913/2018/458

Název stavby: **LC Spodní**
Místo stavby: k.ú. Andělská Hora ve Slezsku (760412), par.č.523/1
Smlouva o dílo ev. č.: S913/2018/458

Sepsaný dne: 12.11. 2018 v LS Město Albrechtice

Přítomní:

Objednatel (předávající): **Lesy České republiky, s.p.,**
KŘ Šumperk – LS M. Albrechtice

zastoupený: Ing. Pavel Křížek

technický dozor stavebníka

za LS Město Albrechtice: M

Zhotovitel (přebírající): Tomáš Ondráček, IČO: 46465898

zastoupený: Tomáš Ondráček

stavbyvedoucí:

Projektant:

Obec:

Ostatní účastníci:

(např. Správa CHKO, orgán ochrany ŽP, apod.)

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Stávající lesní cesta, předal TPŠČ Ing. Pavel Andrš a autorský dozor Ing. Jiří Černoهورský

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Lesní cesta – účelová komunikace. Prostor stavby na začátku a na konci před započítáním opravy označit přenosným dopravním značením dle tech. Podmínek TP 66 „ Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že cesta je v daném úseku stavbou, a že jejich průjezd je po dobu stavby zakázán pro nepovolane osoby a vozidla.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

4. *Odbočení v Ludvíkově od veřejné komunikace přes most Bílé Opavy z komunikace Ludvíkovská – Malá Hvězda.*

5. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Skládky u LC.

6. Odběrná místa a napojení na energie:

Vlastní zdroje.

7. Nakládání s odpady:

Zhotovitel si stavební odpad odveze a zlikviduje na své náklady, jinak dle z.č. 185/2001 Sb., případný výkopek uložen po svahu od komunikace a rozhrnut, aby nevznikaly hromady.

8. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

dle PD, SP a smlouvy o dílo, vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení jsou nedílnou – bez vyjádření.

9. Manipulační pruh pro realizaci prací:

-

10. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

-

11. Kácení dřevin:

-

12. Specifika provádění prací:

-

13. Předání projektové dokumentace : VV a CN je součástí SOD, 2x paré v tištěné podobě

14. Dotčené pozemky a stavby:

Vlastní pozemky.


15. Ostatní ujednání:

Zhotovitel bude konkrétní termíny provádění a přístup na LC informovat i revírníka:
Herodek Pavel – GSM: +420 724 523 516

16. Vyjádření účastníků: Zhotovitel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,
kopie 1x každý z ostatních účastníků na vyžádání:

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Tomáš Ondráček	Tomáš Ondráček CHLUM č. 81 539 62 Hlinsko v Čechách tel.731 873 730 IČ: 46465898	
Zástupce LS M. Albrechtice	Martin Bielich	<i>Martin Bielich</i>	
Zástupci objednatele	Ing. Pavel Andrš	Lesy České republiky se sídlem Přemyslova 114 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, Dič: C Krajské ředitelství Potoční 2161/22, 7	

[01]
ec Králové

brechtice

Denní záznamy stavby	Datum
14. 11. 2018 PŮČASÍ PŘEHOŘENÍ	
2,580 - 2,630 ODKOP VYKOPU A PŘEMÍSTĚNÍ	
ODKOPU NA DRUHOU STRANU.	
PŘIPRAVIL PŮDENEK 300 PO PÁVU	
20. 11. 2018 PŮČASÍ PŘEHOŘENÍ	
PŘIPRAVIL PŮDENEK 300 PO PÁVU	
2,580 - 2,630 ODKOP VYKOPU A PŘEMÍSTĚNÍ	
ODKOPU NA DRUHOU STRANU A ROZDĚLÍ	
21. 11. 2018 PŮČASÍ PŘEHOŘENÍ	
PŘIPRAVIL PŮDENEK 300 PO PÁVU	
2,580 - 2,630 ODKOP VYKOPU A PŘEMÍSTĚNÍ	
ODKOPU NA DRUHOU STRANU. ROZDĚLÍ A	
STRANOU ČESTY A ROZDĚLÍ.	
22. 11. 2018 PŮČASÍ PŘEHOŘENÍ	
PŘIPRAVIL PŮDENEK 300 PO PÁVU	
ODKOPU TĚŽKÝ TATRA 815	
3,001 - 3,021 ODKOP VYKOPU A PŘEMÍSTĚNÍ	
VÝKOPU NA ST. 2,580 - 2,630 UVOZDĚNÍ MĚKČE DĚLU	
VÝKOPU.	
KONTROLA PROHLUBKA STAVBY OD 8 ⁰⁰ DO 7 ⁰⁰ ÚČASTÍ	22. 11. 2018
TOUŠEK OBRÁTKA, PAVEL ANTON, PAVEL FERDINEL,	
JANUŠEK (OBRÁTKA)	
FERDINEL 2 ⁰⁰ , PAVEL ANTON, PAVEL FERDINEL	
PŘÍJÍMÍ PŮDĚL V TOUŠEK => OPRÁVĚNÍ 31. 11. 2018	
DO SVAZU + VYKOPU V ÚHLU 60°	
STAVBY OD 10 ⁰⁰ NA SVAZU + 1 ⁰⁰ SVAZU A ODSTAV	
29. 11. 2018 ÚČASTÍ SVAZU	
SKLÁDKA NA VODU => PŘÍJÍMÍ SVAZU ODSTAV	
JACOBY	
INVESTICE PŮDĚL URBANIZACÍM KANCELÍ INVESTIC	
- 2 PŮDĚL + HODNĚNÍ PŮDĚL.	

Denní záznamy stavby	Datum
	2. 12. 2010
0,100 - 0,119 VÝKOP PROVOZOVNĚHO KOLNA 4m DO VÝŠKY POKR. ZEMNÍ, ODVĚZ A VYKOPÁNÍ.	
	4. 12. 2010
2,150 - 2,160 VÝKOP ZEMNÍ A PŘEVÁŽENÍ NA	
2,160 - 2,195 VÝKOP ZEMNÍ A PŘEVÁŽENÍ NA	
	5. 12. 2010
2,190 - 2,230 VÝKOP ZEMNÍ A PŘEVÁŽENÍ NA	
2,190 - 2,195 VÝKOP ZEMNÍ A PŘEVÁŽENÍ NA	
	6. 12. 2010
2,580 - 2,620 PRŮZKUM VÝKOP ZEMNÍ, PĚSTY	
A VÝKOPÁNÍ VÝŠKOVÝ ODVĚZ ZEMNÍ	
ZEMNÍ NA 2,160 - 2,195 VÝKOP ZEMNÍ	
VÝKOPÁNÍ POKR.	
	11. 12. 2010
PRO VĚPŠÍ PŘEHLEDNOST, PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ	
PODLE PŘEDPISŮ	
	14. 12. 2010
PRO VĚPŠÍ PŘEHLEDNOST, PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ	
VÝKOPÁNÍ POKR. ZEMNÍ	
KONTROLNÍ PŘEHLEDNOST NA 2. ÚROVNI ZÁKAZNÍK:	17. 12. 2010
PŘEDVÍTEL: OMRÁČEK TOMÁŠ	
OMRÁČEK PAVEL	
PŘIS. VĚSTAB. ING. KOUBEK JUDASLAV	
DOK. VĚST. ST. BIECHA VLADISLAV	
VĚST. VĚST. ST. ING. KUBER PAVEL	
VĚST. VĚST. ST. ING. AMBER PAVEL	
TEPLOTNĚ OBTUŽENÍ: 0°C, PŘEVÁŽENÍ, OBTUŽENÍ	
PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ:cca 10-15 cm	
PŘEVÁŽENÍ: DVE V ZEMNÍ S POKR.	
Z DĚKOP. KUPY. POKR. ZEMNÍ POKR. ZEMNÍ	
PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ POKR. ZEMNÍ	
PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ POKR. ZEMNÍ	
PŘEVÁŽENÍ POKR. ZEMNÍ POKR. ZEMNÍ	