

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 44311

„EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“ na pobočce v Záběhlicích, Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TRISMONT CZ s. r. o.
se sídlem: **Domanín 218, 696 83 Domanín**
zapsán v OR: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C č. 72704**
zastoupený: **Michalem Třískou**

IČ: **29303338**
IČ: **CZ 29303338**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **44311**

Název stavby: „EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“

Místo stavby: **Jasmínová 3166/37, 10600 Praha 10–Záběhlice, středisko DDM Praha 10–Dům UM**Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinnicí 23**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace na požadavek OŽP MHMP u akce č: **44311 „EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“ na pobočce v Záběhlicích, Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinnicí 23/623.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní projektové dokumentaci – **změna technologie záložního zdroje na CZT s výhledem na další plánované energetické opatření v rámci dotačního programu a s tím nutné rozšíření rozsahu stavebních úprav.** Tímto byl zhotovitel nucen pozastavit do vyřešení této technologické úpravy zadávací v rámci projektové dokumentace pro výběr dodavatele. Rozsah změny technologického rozsahu prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **27. 9. 2018**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **14. 6. 2018**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 2 se ve smyslu článku II. doplňuje a upravuje takto:1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do : – 20. 6. 2018****Odsouhlasené přerušení popřípadě omezení vlastní realizace díla : červenec – září 2018**Dohodnutý konečný termín pro kompletní dokončení upraveného rozsahu vlastní realizace **nejpozději do : - 21. 12. 2018**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (dle dodatku č. 1) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je odsouhlasena na základě rozhodnutí objednatele o změně technologie záložního zdroje s tím, že konečná cena realizace zakázky proběhne v cenovém rozsahu nabídky zhotovitele dle dodatku č. 1 ze dne **15. 8. 2018**, jako cena nejvýše přípustná činí:

Celková konečná cena předmětu zakázky:**celková cena bez DPH****2 699 153,00 Kč****DPH 21 %****566 822,00 Kč****Cena celkem včetně DPH****3 265 975,00 Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2018.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í


Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **22. 6. 2018** a dodatku č. 1 ze dne: **15. 8. 2018**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)


V Praze dne: 27. 9. 2018



objednatel

Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM

V Praze dne: 27. 9. 2018



zhotovitel

Michal Tříška
jednatel společnosti