

DODATEK Č. 1/2018

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003055
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 Milonice, Odbočovací pruh + I/43 Milonice, průtah, DSP, IČ-DSP vč. MPP, PDPS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: , generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2018 ve znění:

Příloha č. 1 - podrobný popis plnění Termíny plnění

Původní znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 6 měsíců od schválení ZE z DSP objednatelem
5. IČ k SP – do 3 měsíců od schválení ZE z DSP objednatelem
6. Stavební povolení – do 4 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Nové znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 4 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba
5. IČ k SP – do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení – do 4 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění dodatku:

Původní termín dokončení MPP není možné dodržet kvůli dokončovacímu procesu změny ÚP. Dokončení MPP je odvislé od změny statutu na „Veřejně prospěšnou stavbu“ po nabytí účinnosti změny Územního plánu obce Milonice (zpoždění změny je oproti původním předpokladům aktuálně přibližně 1 rok). Termín dokončení IČ k SP je taktéž odvislý od dokončení procesu změny ÚP pro doložení stanoviska o souladu s ÚP. Dále pak v průběhu IČ došlo k požadavku KHS na nové měření hluku a aktualizaci hlukové studie jako podmínka pro vyjádření KHS.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínového plnění smlouvy.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb číslo 03PT - 003055 ze dne 16.8.2017.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Brně dne 03 -12- 2018

V Brně dne 28 -11- 2018

Ředitelství silnic a dálnic

Linio Plan, s.r.o.

ředitel Závodu Brno

jednatel