



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000009/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady Města Chrudim č. R/511/2018 ze dne 17.12.2018

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 140
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Hana Dušánková telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Sídlo společnosti Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Doručovací adresa Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX
XXX
b) technických XXX
c) realizace XXX
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro vodohospodářské stavby. Číslo autorizace: XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 15053695
DIČ CZ15053695
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018, na akci „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla.

1.1

Článek 2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě objektivních skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby je třeba uzavřít dodatek č. 1 SOD, který vyřeší následující: Po odvodnění, odstranění sedimentů a očištění pilíře bylo zjištěno, že stav betonu určeného k reprofilaci, neodpovídá požadavkům na tento postup, a proto se mění úprava středového pilíře v rámci SO 02 Rekonstrukce rozdělovacího objektu. Po odvodnění, odstranění sedimentů a očištění zdi byly zjištěny velké kaverny s množstvím chybějících kvádrů kamene, včetně posunu opěrné zdi do toku. Z uvedených důvodů bude realizována rekonstrukce části nábrežní zdi v místě odběrného objektu, v rámci SO 02 Rekonstrukce rozdělovacího objektu. Mění se trasa kladení šlapáků v rámci SO 05 Revitalizace spojovacího koryta, v závislosti na nutnosti rekonstrukce části opěrné zdi. Mění se zpevnění přístupových cest v rámci přípravných prací, aby byla zajištěna minimalizace škod na cestách, travních porostech a stromové vegetaci v přírodní památce Ptačí ostrovy.

Přílohou je Oznámení změny OPŽP 2014+ PO4, Záznam z jednání projektového týmu a prezenční listina.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	10 865 926,14 Kč	2 281 844,49 Kč	13 147 770,63 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	627.730,46 Kč	131.823,39 Kč	759.553,85 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	703.426,40 Kč	147.719,54 Kč	851.145,94 Kč
Celková smluvní cena	10.790.230,20 Kč	2.265.948,34 Kč	13.056.178,54 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 3.5** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových



stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 20.12.2018
Za objednatele:

V Chrudimi dne 20.12.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX, XXX
XXX
jednatelé společnosti