

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.09.2018**

číslo smlouvy zhotovitele 260447/OST/2018/13

**Objednatel:** Městská část Praha 13  
Sluneční náměstí 2580/13. 158 00 Praha 5  
**IČ:** 00241687  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
**zastoupen:** Petrem Zemanem, místostarostou

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s.  
**Sídlo:** Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
**IČ:** 46678468  
**DIČ:** CZ46678468  
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod sp.zn. B6229  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
**zastoupen:** Ing. Zbyňkem Malým, ředitelem divize Stavební služby a  
Ing. Otou Heltzelem, výrobním ředitelem divize Stavební služby

(dále jen „zhotovitel“)

**I.  
Preambule**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli společně dne 19.09.2018 Smlouvu o dílo na realizaci Pobytového zázemí pro seniory u objektu domova pro seniory na adrese Za Mototechnou 1114/4, 150 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „dílo“).

Vzhledem k tomu, že i) staveniště pro provedení díla nebylo k termínu 10/2018 Městskou částí Praha 13 zhotoviteli předáno, a to z důvodů, že nemovitosti domova pro seniory nebyly Městskou částí Praha 13 k tomuto termínu od vlastníka nemovitosti společnosti MEDOX HQ a.s. převzaty, přičemž převzetí nemovitostí domova pro seniory proběhlo až 20.11.2018 a ii) MEDOX HQ, a.s. a objednatel umožnili zhotoviteli až podpisem Potvrzení ujednání o předání a převzetí nemovitosti a vybavení, podepsaným 31.10.2018 (dále jen „Ujednání“), zahájit práce na díle, a přestože zhotovitel zahájil provádění díla ihned po podpisu Ujednání, tj. 01.11.2018, dostal se zhotovitel z důvodu pozdějšího zahájení provádění Díla do období klimatických podmínek, které neumožňují provedení některých prací podle Smlouvy o dílo, a proto je zhotovitel nucen z objektivních důvodů, pro zachování kvality díla, zahájit technologickou přestávku do doby, než budou klimatické podmínky opět vhodné pro provádění díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II.**  
**Změna Smlouvy o dílo**

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany ruší text odstavce 1. článku IV. a nahrazují jej následujícím textem:

*„termín zahájení díla je 1.11. 2018 a termín dokončení díla a předání objednateli bude nejpozději do 15.05. 2019“*

**III.**  
**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky po jeho uzavření obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19.09.2018, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení č. UR 0539/2018 ze dne 17.12.2018.

V Praze dne: 2 0. 12. 2018

Za objednatele:




Petr Zeman, místostarosta  
Městské části Praha 13

V Praze dne: 2 0. 12. 2018

Za zhotovitele:

  
.....  


Ing. Zbyněk Malý,  
HOCHTIEF CZ a.s.

  
.....  
Ing. Otto Heltzel, výrobní ředitel divize Stavební sl.  
HOCHTIEF CZ a.s.

Po věcné stránce: [REDACTED]

Po právní stránce: [REDACTED]

Po ekonomické stránce [REDACTED]

### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usnesením RMČ č. 539 ze dne 17.12.2018

V Praze dne [REDACTED]

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 13