

DODATEK č. 3

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2
na akci „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **XXX
XXX
XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo stavby objednatele: **219160010**
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ENVICONS s.r.o.**
Adresa sídla: **Pardubice – Polabiny, Hradecká 569, PSČ 533 52**

Statutární orgán: **Ing. Lukáš Řádek, jednatel
Karolína Krejcarová, jednatelka**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Lukáš Řádek**
Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **27560015**
DIČ: **CZ27560015**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2018**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ **do 30. 9. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 9. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ **do 30. 9. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 9. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 15. 11. 2019**

Zdůvodnění změny termínů

Při uzavírání smlouvy o dílo na zpracování DSJ, výkon IČ a výkon AD se předpokládal termín realizace stavby do konce roku 2018. Proto byl stanoven termín výkonu AD, prováděný během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2018. Z důvodu delších procesních termínů v souvislosti s vydáním povolení k realizaci akce a administrace akce ve vztahu k poskytovateli dotace došlo k posunutí termínů realizace stavby do let 2018 - 2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy - výkon autorského dozoru.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V Pardubicích, dne 19. 12. 2018

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Řádek, jednatel