

## DODATEK č. 2

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

**2777D2/2018/OI**

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

**06886-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-02**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: 19-1649297309/0800  
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem  
(dále jen „**právnícká osoba**“)  
na straně jedné  
(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229  
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava a Ing- Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21.9.2017. Dále dne 9.11.2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě, který nabyl účinnosti k datu 14.11.2018.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla, rovněž s dopadem na změnu výše bankovní záruky, ve smyslu dokumentu ze srpna 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, který zpracoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Szotkowski, za zhotovitele (dále jen „ZZS č. 2“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy spočívající ve změně výměry dílčích částí objektu Štola vyvolané změnou vedení trasy části sběrače a ve změně způsobu provádění hydroizolace tak jak je uvedeno ve ZZS č. 2 ve finančním rozsahu:

<i>Méněpráce</i>	- 2.918.049,75 Kč
<i>Vícepráce</i>	+ 6.051.450,10 Kč
<b><i>Celkem</i></b>	<b>+ 3.133.400,35 Kč</b>

- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeném jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“ a dokumentem ze srpna 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, zpracovaných zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **190 166 998,56 Kč** (slovy:sto-devadesát-milionů-jedno-sto-šedesát-šest-tisíc-devět-set-devadesát-osm korun českých a padesát-šest haléřů).*

*Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 36 862 460,15 Kč (slovy: třicet-šest-milionů-osm-set-šedesát-dva-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých a patnáct haléřů).*

*Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí*

*nabídky zhotovitele.*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Právník osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 153 304 538,41 (slovy: sto-padesát-tři-milionů-tři-sta-čtyři-tisíc-pět-set-třicet-osm korun českých a čtyřicet-jedna haléřů).*

*Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1. a 2.** “*

- 2.3 Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku 9 509 000,- Kč (slovy: devět-milionů-pět-set-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží Ministerstvu financí bankovní záruku (případně prokázání změny výše původně sjednané bankovní záruky) do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Zejména tento Dodatek nemá vliv na dobu plnění Smlouvou stanovenou.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží jeden, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 00266/RM1822/5 dne 4.12.2018.

V Ostravě dne 11.12.2018

**Statutární město Ostrava**

---

**Ing. Tomáš Macura, MBA**  
primátor

V Praze dne 2.1.2019

**Česká republika - Ministerstvo financí**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX

V Ostravě dne 21.12.2018

Za **HOCHTIEF CZ a.s.**

---

**David Horák**  
ředitel divize

---

**Ing. Martin Stančík**  
obchodní ředitel divize