

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11PU-002692 (EVIDENČNÍ ČÍSLO: 243/17)**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977

**Smluvní strany:**

**Poskytovatel:**

**Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

**nábř. Závodu Míru 2739**

**530 02 Pardubice**

IČO: 15014886

DIČ: CZ6408200304

Tel.: 466 531 827

Č. účtu:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních a technických:

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Na Pankráci 546/56**

**145 05 Praha 4**

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel.: 466 046 546

Č. účtu:

Zastoupeno:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat:

na základě pověření

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

**„I/36 Pardubice, rekonstrukce křiž. s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP  
ZDS+AD+IČ“**

Tímto dodatkem č. 3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

**V. Lhůty plnění:**

Termín odevzdání kladného stanoviska k ohlášce 31. 12. 2018, dle dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2018, se tímto dodatkem mění na nový termín 31. 8. 2019.

Termín výkonu autorského dozoru: v průběhu realizace stavby 31. 10. 2019, dle SOD ze dne 4. 10. 2017, se tímto dodatkem mění na nový termín 31. 12. 2020.

Zdůvodnění – vnější podmínky:

Z důvodu zdlouhavého schvalovacího procesu smlouvy o podmínkách provedení stavby na MmP - odboru investic, který není ani po ¾ roce ve své polovině, zástupci města odhadují udělení souhlasu a vyřízení pozemkového a majetkoprávního vyrovnání na 1. pololetí roku 2019.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

.....  
za poskytovatele

V Pardubicích dne 14. 12. 2018

.....  
za objednatele

Ředitel Správy Pardubice  
V Pardubicích dne 31. 12. 2018