



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění předchozích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je následující skutečnost:

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily rozdělení položek stavebních objektů dle pokynu Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Podrobnosti rozdělení položek, včetně jejich finančního vyjádření, jsou uvedeny v příloze výše uvedeného pokynu Správce stavby. Rozdělením položek nedochází ke změně původní celkové ceny položky ani Smluvní ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- *ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

2. Příloha č. 8 Smlouvy – Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 Smlouvy – Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy. Doplnuje se příloha č. 8 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

14 -12- 2018

V Praze dne

Objednatel

- 5 -12- 2018

V Brně dne

Zhotovitel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



FREVEAL: 107 113 512
21.11.2018

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 19. 11. 2018

OHL ŽS a.s.

Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

Stavba: **Modernizace trati Sudoměřice - Votice**

Pokyn správce stavby č. 11

Jako správce stavby tímto pokynem rozdělují následující položky u stavebních objektů:

1) SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108

| | | | | |
|----|-------------|--|---|--------|
| 37 | 423001R209k | NOSNÁ KONSTR.ŽEL.MOSTU , OCELOVÝ NOSNÍK SPŘAŽENÉ OCELOBETON. NK - DODÁVKA VČ.DOPRAVY | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za dopravu | t | ██████ |

2) SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790

| | | | | |
|----|-------------|---|---|--------|
| 33 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za dopravu | t | ██████ |

3) SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558

| | | | | |
|----|-------------|---|---|--------|
| 45 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za dopravu | t | ██████ |

4) SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939

| | | | | |
|----|-------------|---|---|--------|
| 49 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za dopravu | t | ██████ |

5) SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127

| | | | | |
|----|----------|---|---|--------|
| 20 | 424173Rv | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52 | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za montáž | t | ██████ |

6) SO 71-22-01 Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty)

| | | | | |
|----|-------|-------------------------------|---|--------|
| 21 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za montáž | t | ██████ |

7) SO 71-22-03 Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)

| | | | | |
|----|-------|-------------------------------|---|--------|
| 25 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za montáž | t | ██████ |

8) SO 71-22-06 Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)

| | | | | |
|----|--------|---|---|--------|
| 45 | 421943 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52 | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za montáž | t | ██████ |

9) SO 73-22-01 Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)

| | | | | |
|----|-------|---|---|--------|
| 28 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52 | t | ██████ |
| | A | Cena za materiál | t | ██████ |
| | B | Cena za výrobu | t | ██████ |
| | C | Cena za montáž | t | ██████ |

Podrobnosti rozdělení výše uvedených položek, včetně jejich finančního vyjádření, jsou patrné z přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výše uvedené změny budou zpracovány do dalšího dodatku ke Smlouvě o dílo.

Pokyn vydal:

Pokyn převzal (datum a podpis):

Asistent správce stavby

Ředitel výstavby

Přílohy:

- položková kalkulace,

Na vědomí:

- asistenti správce stavby,
- podpora TDI – FRAM Consult a.s.,
- SSZ –

Deagregace položek ocelových kcí. SO 73-20-05, 73-20-10, 73-20-13, 73-20-14

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|---|---|------|------|------|
| SO 73-20-05 | 37 | 423001R209k | NOSNÁ KONSTR.ŽEL.MOSTU , OCELOVÝ NOSNÍK SPŘAŽENÉ OCELOBETON. NK - DODÁVKA VČ.DOPRAVY | t | ████ | ████ | ████ |
| | A | | Cena za materiál | t | ████ | ████ | ████ |
| | B | | Cena za výrobu | t | ████ | ████ | ████ |
| | C | | Cena za dopravu | t | ████ | ████ | ████ |
| SO 73-20-10 | 33 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ████ | ████ | ████ |
| | A | | Cena za materiál | t | ████ | ████ | ████ |
| | B | | Cena za výrobu | t | ████ | ████ | ████ |
| | C | | Cena za dopravu | t | ████ | ████ | ████ |
| SO 73-20-13 | 45 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ████ | ████ | ████ |
| | A | | Cena za materiál | t | ████ | ████ | ████ |
| | B | | Cena za výrobu | t | ████ | ████ | ████ |
| | C | | Cena za dopravu | t | ████ | ████ | ████ |
| SO 73-20-14 | 49 | 423001R209k | Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy | t | ████ | ████ | ████ |
| | A | | Cena za materiál | t | ████ | ████ | ████ |
| | B | | Cena za výrobu | t | ████ | ████ | ████ |
| | C | | Cena za dopravu | t | ████ | ████ | ████ |
| CELKEM | | | | | | | |
| | A | | Cena za materiál | t | ████ | ████ | ████ |
| | B | | Cena za výrobu | t | ████ | ████ | ████ |
| | C | | Cena za dopravu | t | ████ | ████ | ████ |

Deagregace položek mostních nosníků kcí. SO 73-20-15, SO 71-22-01,SO 71-22-03,SO 71-22-06,SO 73-22-01

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|---|---|--|--|--|
| SO 73-20-15 | 20 | 424173Rv | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52 | t | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |
| SO 71-22-01 | 21 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ | t | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |
| SO 71-22-03 | 25 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ | t | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |
| SO 71-22-06 | 45 | 421943 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52 | t | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |
| SO 73-22-01 | 28 | 42417 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52 | t | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |
| CELKEM | | | | | | | |
| | | A | Cena za materiál | t | | | |
| | | B | Cena za výrobu | t | | | |
| | | C | Cena za montáž | t | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 162514

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b53c5648-546c-4b27-b7e9-9125cb6d6d1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2019 14:07:02



5d9df0df-2142-432e-bed4-e4d4f9bb682b