

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06. 10. 2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.
V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

zastoupená jednatelem
Hynkem Raškou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava

IČO: 26843099
DIČ: CZ26843099
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 5. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 - 23 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloh č. 1 - 23 Dodatku č. 1, specifikovaných položkovými rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace zak. č. 1825-2862-1-410-000 zpracované společností Hutní projekt Ostrava a.s.

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši -913.538,27 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	15.834.676,64 Kč
DPH	3.325.282,09 Kč
Cena včetně DPH	19.159.958,73 Kč

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1411/ZM1418/21 ze dne 16.11.2016.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06.10.2014 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – 23 (evidenční listy změny stavby č. 1 – 23), které jsou zároveň nedílnou součástí smlouvy citované v úvodu tohoto dodatku.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 29. 11. 2016

Datum: 29. 11. 2016

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Hynek Raška
jednatel

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D/ Propoj P1		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / -	Číslo změny stavby: 01	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Výroba nového šachtového dna Š1</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Na stavbu bylo dodáno šachtové dno Š1 vyrobené dle projektové dokumentace. Při výkopových pracích došlo ke kolizi se stávajícím vodovodem, proto došlo k posuvu šachty Š1. Posun šachty změnil úhly na vtokuz a výtoku šachtového dna, proto muselo být vyrobeno nové šachtové dno.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	5 634,40	0,03%	5 634,40
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P2			02 / -		02
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Popis: Výměna kanalizační šachty Š2</p> <p>Odůvodnění změny: Výměna stávající šachty za novou z důvodu jejího horšího stavu, než předpokládal projekt.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	46 020,14	0,27%	46 020,14	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 03

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 03 / -		Číslo změny stavby: 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P3						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :						
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451						
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099						
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622						
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673						
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :			
1) Výkres situace			3 x Objednatel			
2) Situace stavby			1 x TDS			
3) Změnový rozpočet			1 x Zhotovitel			
			1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny:						
<p><u>Popis:</u> Prodloužení přípojky DN150, přeložka stávající dešťové kanalizace DN400, vybudování spádiště v šachtě Š3, zrušení spádiště v šachtě Š1, pokládka 30m² živice nad rámec projektu.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Prodloužení přípojky DN150 z důvodu skutečného stavu umístění stávající přípojky a tím nutnosti napojení stávající přípojky. Přeložka stávající dešťové kanalizace z důvodu kolize s novou kanalizací. Z důvodu prostorového uspořádání stávajících inženýrských sítí došlo ke zrušení spádiště v šachtě Š1, které bylo nahrazeno novým spádištěm v šachtě Š3. Dle požadavku Městského obvodu Stará Bělá bylo provedeno 30m² živice navíc.</p>						
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL		
-28 833,50	-0,17%	163 292,69	0,97%	134 459,19		
Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 04

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 04 / -		Číslo změny stavby: 04
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P4				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis: Zálivka cementopopilkovou směsí, výškova úprava chodníku.</p> <p>Odůvodnění změny: V místě šachty Š1 byla stará kanalizační komora, která byla zalitá cementopopilkovou směsí. Výškova úprava chodníku byla provedena na základě požadavku Městského obvodu Stará Bělá.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	10 735,80	0,06%	10 735,80
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 05

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P5		05 / -		05	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:		Počet paré:		Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x		Objednatel	
2) Situace stavby		1 x		TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x		Zhotovitel	
		1 x		Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Zpevnění zvodnělého dna podlahy pod protlakový stroj, oprava příjezdové cesty.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Ve dne startovací jámy pro tlačný stroj byla zvodnělá zemina, která byla nevhodná pro ukotvení a směrovou stabilizaci stroje, proto bylo provedeno zpevnění dna betonovými panely. Komunikace, která sloužila pro příjezd k šachtě Š3 byla nevhodná pro pojezd stavební techniky, proto bylo domluveno s majitelem pozemku, že za povolení vstupu ke stavbě provedeme opravu příjezdové cesty.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	48 946,00	0,29%	48 946,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 06

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 06 / -		Číslo změny stavby: 06
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P6				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Vybudování prostupu DN600 v šachtě, pokládka 20m2 živice nad rámec projektu.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Po odkrytí stávající kanalizace bylo nutné stávající šachtový otvor zvětšit na profil DN600. Dle požadavku Městského obvodu Stará Bělá bylo provedeno 20m2 živice navíc.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 100,00	0,10%	16 100,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 07

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 07 / -		Číslo změny stavby: 07	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P7					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:		Počet paré:		Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x		Objednatel	
2) Situace stavby		1 x		TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x		Zhotovitel	
		1 x		Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Popis:</u> Vybudování kanalizační přípojky do šachty Š3 a kanalizační přípojky k RD č.p. 201, prodloužení navrženého protlaku.					
<u>Odůvodnění změny:</u> Dle zjištěné skutečnosti byl požadavek na vybudování dvou nových kanalizačních přípojek. Navržený protlak byl prodloužen kvůli zatrubněného potoku v trase, kde by bylo riziko rozpadnutí zatrubnění a tím zaplavení výkopu při podkopání. Dalším důvodem bylo možné poškození základů objektu sousedícím v blízkosti plánovaného otevřeného výkopu.					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-84 168,74	-0,50%	352 413,38	2,10%	268 244,64	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 08

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 08 / -		Číslo změny stavby: 08	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P9					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :		
1) Výkres situace		3 x	Objednatel		
2) Situace stavby		1 x	TDS		
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel		
		1 x	Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Přeložka dešťové kanalizace a uliční vpust', změna dimenze potrubí z DN300 na DN400.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Na základě požadavku Městského obvodu Stará Bělá byla provedena nová uliční vpust'. Změna dimenze potrubí byla zjištěna při odkopání stávajícího potrubí, kdy byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-22 788,20	-0,14%	122 741,19	0,73%	99 952,99	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 09

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá - popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 09 / -		Číslo změny stavby: 09
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P10				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis: Nerealizování propoje P10, vybudování uliční vpusti.</p> <p>Odůvodnění změny: Propoj P10 byl realizovaný v rámci jiné stavby MMO. Uliční vpust' byla realizována dle požadavku investora.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-338 715,67	-2,02%	19 221,93	0,11%	-319 493,74
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 10

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P12			10 / -		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Popis:</u> Úprava stávajícího spádiště, změna dimenze potrubí, změna hloubky nivelety potrubí, změna betonové šachty za plastovou, vybudování uliční vpusti					
<u>Odůvodnění změny:</u> Původní spádiště bylo navrženo na potrubí DN500, nové potrubí bylo dle skutečnosti DN600, proto došlo k úpravě spádiště. Změna dimenze potrubí oproti PD byla zjištěna při výkopových pracích. Změna nivelety potrubí byla z důvodu kolize se stávajícími sítěmi a z důvodu napojení stávajících přípojek. Změna betonové šachty za plastovou byla vyvolána těsným souběhem se stávajícími sítěmi. Nová uliční vpust' byla vybudována místo původní uliční vpusti, která byla součástí měněné kanalizační šachty.					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLVIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLVIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-16 543,19	-0,10%	130 486,61	0,78%	113 943,42	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 11

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P13		11 / -		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis: Propojení dvou kusů kanalizační přípojek DN150</p> <p>Odůvodnění změny: Propojení dvou kusů kanalizačních přípojek nad rámec projektové dokumentace na základě skutečného stavu.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	11 991,83	0,07%	11 991,83
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 12

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P14			12 / -		12
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Popis: Propojení dvou kusů kanalizační přípojek DN150</p> <p>Odůvodnění změny: Propojení dvou kusů kanalizačních přípojek nad rámec projektové dokumentace na základě skutečného stavu.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	6 899,05	0,04%	6 899,05	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	datum	11.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 13

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P15			13 / -		13
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Popis: Změna profilu kanalizace z DN300 na DN500, změny šachtového dna, přípojka nad rámec PD DN150, změna revizní šachty z betonové na plastovou, zkrácení stoky DN300</p> <p>Odůvodnění změny: Změna profilu byla zjištěna po odkopání stávající kanalizace. Šachtové dno dodané na stavbu vyrobené dle projektové dokumentace neodpovídalo skutečnosti, proto bylo vyrobené nové. Byla zjištěna přípojka nad rámec projektové dokumentace. Oproti projektové dokumentace byla zkrácena stoka o 14m.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-91 352,04	-0,55%	45 441,73	0,27%	-45 910,31	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 14

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D/ Propoj P16			14 / -		14
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Popis: Vrtání protupu do šachty Š109, změna technologie provádění kanalizace</p> <p>Odůvodnění změny: V šachtě Š109 byl dodatečně proveden prostup kanalizace, který nebyl součástí projektové dokumentace. Realizace propoje P16 byla původně navržena protlakem, vzhledem k šíři komunikace a množství inženýrských sítí byla kanalizace provedená otevřeným výkopem.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLVIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLVIV					
Údaje v Kč bez DPH					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-437 064,98	-2,61%	151 663,38	0,91%	-285 401,60	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 15

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 15 / -		Číslo změny stavby: 15	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P17						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :						
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451						
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099						
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622						
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673						
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :			
1) Výkres situace			3 x		Objednatel	
2) Situace stavby			1 x		TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x		Zhotovitel	
			1 x		Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:						
<u>Popis:</u> Změna dvou kusů šachtového dna, změna profilu kanalizace, nová přípojka DN150.						
<u>Odůvodnění změny:</u> Původně navržená kanalizace DN500 byla ve skutečnosti DN400, proto byly vyrobeny dvě nové šachtové dna a byla provedena změna profilu kanalizace. Při realizaci byla zjištěna stávající přípojka nezaznamenaná v projektové dokumentaci, která byla doplněna.						
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL		
-52 417,96	-0,31%	69 435,64	0,41%	17 017,68		
Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 16

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D/ Propoj P18			16 / -		16
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Změna kanalizační přípojky DN 200 místo DN 150.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Projekt původně počítal s kanalizační přípojkou DN150, dle skutečnosti byla DN200.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-2 295,15	-0,01%	4 097,50	0,02%	1 802,35	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 17

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P19		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 17 / -	Číslo změny stavby: 17	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34, IČO: 26843099				
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Situace stavby		1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Změna technologie provádění kanalizace.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Původně byl navržen protlak přes komunikaci ve správě SSMSK, po vytyčení a nasondování sítě bylo zjištěno, že protlak nelze provést, proto byl proveden otevřeným výkopem.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-313 458,31	-1,87%	72 908,85	0,44%	-240 549,46
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 18

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 18 / -		Číslo změny stavby: 18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P20					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO, číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Vybudování spádišťové šachty, přeložka chodníku.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Při pokladce kanalizace byly zjištěny rozdíly v niveletě potrubí, proto byla vybudována spádišťová šachta. Překládká chodníku byla z důvodu požadavku Městského obvodu Strá Bělá.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	18 914,20	0,11%	18 914,20	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediňnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 19

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 19 / -		Číslo změny stavby: 19	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P21						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :						
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451						
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099						
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622						
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673						
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :			
1) Výkres situace			3 x		Objednatel	
2) Situace stavby			1 x		TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x		Zhotovitel	
			1 x		Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:						
Popis: Nová betonová šachta DN1000, výměna šachtového dna šachty Š1, změna hloubky přípojky, zrušení přípojky DN150.						
Odůvodnění změny: Dle skutečnosti bylo třeba doplnit kanalizační šachtu v trase kanalizace. Původně mělo být dle PD zachované šachtové dno, vzhledem k úpravě trasy muselo být šachtové dno postaveno nové. Původně plánovaná přípojka byla ve větší hloubce, než předpokládal projekt. Původně navržená přípojka DN150 byla zrušena.						
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL		
-15 475,59	-0,09%	84 615,56	0,51%	69 139,97		
Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 20

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P23		20 / -		20	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:		Počet paré:		Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x		Objednatel	
2) Situace stavby		1 x		TDS	
3) Změnový rozpočet		1 x		Zhotovitel	
		1 x		Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Změna betonové šachty na plastovou DN 600, změna délek přípojek ND150 a DN200.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Změna šachty byla provedena z důvodu množství inženýrských sítí v místě stávající šachty. Změna délek přípojek byla upravená podle skutečnosti.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	35 646,26	0,21%	35 646,26	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 21

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			21 / -		21
SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D/ Propoj P24					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Popis: Změna technologie provádění kanalizace, změna umístění spádiště, prodloužení přípojky DN150, změna betonové šachty za plastovou, odvodnění RD č.p.200, nová revizní šachta na přípoje.</p> <p>Odůvodnění změny: Změna technologie provádění kanalizace místo protlaku otevřeným výkopem byla probedena z důvodu kolizí inženýrských sítí se startovacími a koncovými jámami protlaků. Změna umístění spádiště ze šachty Š5 do šachty Š6 byla vyvolána z důvodu jiné výškové úrovně kanalizace. Prodloužení přípojky kanalizace bylo vyoláno jinou délkou stávající přípojky. Změna betonové šachty na plastovou DN600 byla vyvolána z důvodu prostorového umístění inženýrský sítí. Odvodnění bylo provedeno na základě požadavku Městského obvodu Stará Bělá. Nová revizní šachta na přípoje byla provedena z důvodu napojení přípojky mimo kanalizační šachtu.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLVIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLVIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-2 069 697,59	-12,36%	1 498 994,60	8,95%	-570 702,99	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 22

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá -poipojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 Přeložka vodovodu			22 / -		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :		
1) Výkres situace			3 x Objednatel		
2) Situace stavby			1 x TDS		
3) Změnový rozpočet			1 x Zhotovitel		
			1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Popis:</u> Nebyla realizována přeložka vodovodu. <u>Odůvodnění změny:</u> Plánovaná přeložka vodovodu nebyla realizována z důvodu, že nebyla v kolizi s rekonstrukcí kanalizace.					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-88 313,73	-0,53%	0,00	0,00%	-88 313,73	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 23

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stará Bělá - popojení stávající kanalizace na sběrač D, číslo investiční akce 7115, identifikátor veřejné zakázky			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Propojení stávající kanalizace a sběra D / Propoj P1-P24			23 / -		23
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2056/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 75/2014 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34 ,IČO: 26843099					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace			3 x	Objednatel	
2) Situace stavby			1 x	TDS	
3) Změnový rozpočet			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><u>Popis:</u> Zkrácení stok</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Změna délek stok skutečného zaměření oproti projektové dokumentaci.</p>					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-268 614,37	-1,60%	0,00	0,00%	-268 614,37	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	16.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	9.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	