

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyšek Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 837791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

2. DRŽIK s.r.o.

se sídlem: Lidická 250/46a, 700 30 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: XXXXX
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400139369/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, které nebylo možno předem předpokládat. Zhotovitel zahájil přípravné práce na stavbě, seznámil se se stavem suterénu a vnitřních instalací a upozornil na nevhodnost provádění odstranění omítek v místech rozvodů stávající elektroinstalace, která je většinou původní (stáří min. 40 let - vedení AL), vedení kabelů je částečně v lištách nebo na omítce a částečně pod omítkou. Zpracovatel projektové dokumentace nepředpokládal nevyhovující stav elektroinstalace. Objednatel proto zajistil aktuální mimořádnou revizi elektroinstalace, kde je

konstatováno, že stávající elektroinstalace 1. PP je nevyhovující, v rámci provádění prací na sanaci suterénu hrozí vysoké riziko poškození těchto rozvodů a navrhuje rekonstrukci rozvodů. Na základě této revize objednatel rozhodl o výměně elektroinstalace v 1. PP a zadal vypracování PD. Na základě výše uvedeného je nutno pozastavit jak provádění přípravných prací, tzn. odstraňování omítek, tak samotnou sanaci novými sanačními omítkami.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. **IV. Doba a místo plnění** se původní text odst. 1 smlouvy mění takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 60 dnů od doby, kdy bude možno započít s prováděním prací, tj. ode dne, který bude vyznačen zápisem ve stavebním deníku s podpisem zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora, a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Českém Těšíně dne.....

V Ostravě dne

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX
XXXXX společnosti