

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatele 2018-0654-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Bc. Petr Sobek, referent odboru dopravy
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 651/8
Zastoupený:	Ing. Ivanem Šnapkou, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Ivan Šnapka
b) technických:	Ing. Ivan Šnapka
IČ:	27858782
DIČ:	CZ27858782
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s.
Číslo účtu:	2900233132/ 2010
E-mail:	ivan.snapka@seznam.cz
Tel.č.:	776 366 660

Zpracování projektové dokumentace stavby „**Světelně řízené přechody pro chodce na sil. č. I/67, Bohumín**“

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje smlouva o dílo ze dne 22. 6. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- *změna termínu dokončení stavby*

Místo plánovaného osazení sloupu světelné signalizace na chodníku je plošně zasíťováno mnoha sítěmi. Největší kolize je s kanalizačním řádem SmVaKu, kde je jediné místo pro osazení sloupu světelné signalizace. Po prvotním zamítavém stanovisku SmVaKu byla svolána schůzka, na níž byla mezi zástupci města Bohumín, SmVaKu a projektantem uzavřena ústní dohoda s časovým postupem dalších kroků, které nejdou urychlit.

II.

V čl. VI. Termín a místo plnění

Čl. VI. se upravuje text bod 6. 1. takto:

Dokumentace pro společné povolení vč. vyjádření **do 30 týdnů ode dne podpisu SoD**

Dokumentace pro realizaci stavby **2 týdny ode dne předání PD pro společného povolení**

Maximálně konečný termín je do 02. 02. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 6. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 30. 11. 2018

V Těrlicku dne 30. 11. 2018

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Ivan Šnapka v. r.
jednatel