

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 2018-O-27 „Dodavatel služeb – Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen zákon), jakož i souvisejících právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **KORID LK, spol. s r. o.**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Ing. Pavlem Blažkem, jednatelem

IČ: 27267351

DIČ: CZ27267351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-5526710237/0100

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 21625.

dále jen „**objednatel**“

a

#### **Valbek, spol.s r.o.**

se sídlem Vaňurova 505/17, 46007 Liberec 3

zastoupený Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9000803461/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

dále jen „**zhotovitel**“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu o dílo č. 2018-O-27 s názvem „Dodavatel služeb – Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T“ (dále jen „smlouva“)
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava termínů odevzdání vybraných dílčích částí díla (**1.2, 2, 3.1, 5.1., 3.2. a 4.2.**) z důvodu opožděného poskytnutí podkladových materiálů dodavateli ze strany objednatele. Konkrétně jde o závazek objednatele poskytnout zhotoviteli studie relevantní k předmětu díla vyjmenované v příloze smlouvy: Specifikace a forma provedení díla – Napojení Trojzemí na evropskou železniční dopravní síť TEN-T v kapitole č. 5.
3. Tyto podklady byly zhotoviteli poskytnuty emailem a přes datovou úschovnu Správy železniční dopravní cesty s.o. až dne 3.12.2018.
4. Tímto dodatkem se zároveň upravuje termín odevzdání poslední části díla **5.2**, tak aby termín odevzdání předcházel konci příslušné periody projektu Trans-Borders, v níž má být tato část díla zhotovena.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravě termínů uvedených v článku VIII. smlouvy takto:

	<b>Název části</b>	<b>Termín splnění</b>	<b>Výše podílu ze sjednané ceny díla</b>	<b>Project Workpackage (WP T2)</b>
<b>1.1.</b>	Dílčí část studie příležitostí	24.11.2018	20%	D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. and 2.1.3
<b>1.2.</b>	Finální část studie příležitostí	<b>6.5.2019</b>	10%	D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. and 2.1.3
<b>2</b>	Koncepce spojení	<b>6.5.2019</b>	10%	D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. and 2.1.3
<b>4.1.</b>	Dílčí část dopravního modelu	19.12.2018	10%	D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. and 2.1.3
<b>3.1.</b>	Dílčí část technické studie	<b>6.5.2019</b>	8%	D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. and 2.1.3
<b>5.1.</b>	Dílčí část CBA	<b>6.5.2019</b>	10%	D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2.
<b>3.2.</b>	Finální část technické studie	<b>31.7.2019</b>	10%	D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2.
<b>4.2.</b>	Finální část dopravního modelu	<b>31.7.2019</b>	14%	D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2.
<b>5.2.</b>	Finální část CBA vč. všech aktualizovaných výstupů díla	<b>12.11.2019</b>	8%	D.3.7.

**Článek XV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Liberci dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Blažek  
jednatel  
KORID LK, spol. s r. o.

.....

Ing. Lukáš Hruboň, MBA  
jednatel  
Valbek, spol.s r.o.