

DODATEK č. 2 SMLOUVA O DÍLO
č.: S913/2016/531

I.



LCR1010544

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický

dozor)

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Desnou, Kociánov č. 37, 788 01 Loučná nad Desnou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BLS Dopravní stavby, s.r.o.

IČO: 02189330

DIČ: CZ02189330

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413

místo podnikání: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money bank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Švýcarská - štět**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/531**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu následujících změn:

1. V čl. III. Doba plnění. Z důvodu vzájemné dohody smluvních stran na dalším pokračování provádění díla dle této smlouvy.

2. V čl. IV. Cena za dílo. Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Jedná se o objekt SO 102 – Haťová cesta. V rámci víceprací/méněprací se jedná o nahrazení zarážených pilot pod povalovým chodníkem za rovnáninu z lomového kamene v délce 30 m. Důvodem je tvrdost zeminy, do které nelze piloty zarazit.

3. Bude vytyčena stavba osobou odborně způsobilou v oboru zeměměřictví za účasti objednatele. Budou vytyčeny začátky a konce jednotlivých objektů stavby.

4. Na objektu SO 101 - Štět dojde k opravě 25% obrub a štětu v úseku provedeném v roce 2018 a bude dodlážděno běžných 12 m obrub a štětu před Haťovou cestou.

5. Na objektu SO 102 – Haťová cesta dojde k demontáži pojezdové části cesty, kontrole a zhodnocení kvality a únosnosti pilotů a pražců.

6. Na objektu SO 103 – Recyklace budou dodány před recyklací vážní lístky na kamenivo frakce 32-63 mm.

7. Smluvní pokuty uplatněné dopisem č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018 byly ke dni 24.10.2018 uplatněny zejména vzhledem k plánovanému odstoupení od Smlouvy č. 913/2016/531 ze dne 2.2.2017. K odstoupení od uvedené Smlouvy však nedojde, neboť smluvní strany se dohodly na dalším pokračování provádění díla dle této smlouvy. Vzhledem k uvedenému budou vůči společnosti BLS dopravní stavby s. r. o. uplatněny pouze smluvní pokuty dle bodu 3. a 4. dopisu č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018, tedy pokuty v částce 25.000 Kč a 50.000 Kč. Smluvní pokuta dle bodu 1. dopisu nebude uplatňována. V případě zjištění, že provedené práce neodpovídají u objektu SO 102 PD, zavazuje se zhotovitel smluvní pokutu uplatněnou v bodě 2. dopisu č. j. LCR913/3543/2018 ze dne 24.10.2018 uhradit na základě objednatelem vystaveného daňového dokladu.

III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SoD:	20.6.2018
Nově sjednaná doba plnění:	30.6.2019

IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	2.615.383,20 Kč bez DPH
Vícepráce:	23.305,55 Kč bez DPH
Méněpráce:	-23.967,24 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 2.614.721,51 Kč bez DPH

slovy: dvamilionyšestsetičtrnácttisícsemsetdvacetjedna korun českých padesátjedna haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Ostravě, dne:



jednatel

10 -12- 2018

V Šumperku, dne:



ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu
- stavební deník
- dopis pod č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2
			Datum změny: 19.11.2018
Název veř. zakázky: S913/2016/531 LC Švýcarská - štět			
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1618/50, Ostrava 702 00 IČO: 02189330 DIČ: CZ02189330			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LC Švýcarská Inv.č. 708 992	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 101, SO 102 SO 103	Stavební díly: HSV
<p>Popis změny: Předmětem dodatku č. 2 je nutnost víceprací a méněprací, opravy a dohotovení díla dle SoD. Jedná se o objekt SO 102 – Haťová cesta. V rámci víceprací/méněprací se jedná o nahrazení zarážených pilot pod povalovým chodníkem za rovnaninu z lomového kamene v délce 30 m. Důvodem je tvrdost zeminy, do které nelze piloty zarazit. Dále bude vytyčena stavba osobou odborně způsobilou v oboru zeměměřičství za účasti objednatele. Budou vytyčeny začátky a konce jednotlivých objektů stavby. Na objektu SO 101 - Štět dojde k opravě 25% obrub a štětu v úseku provedeném v roce 2018 a bude dodlážděno běžných 12 m obrub a štětu před Haťovou cestou. Na objektu SO 102 – Haťová cesta dojde k demontáži pojezdové části cesty, kontrole a zhodnocení kvality a únosnosti pilotů a pražců. Na objektu SO 103 – Recyklace budou dodány před recyklací vážní lístky na kamenivo frakce 32-63 mm. Smluvní pokuty uplatněné dopisem č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018 byly ke dni 24.10.2018 uplatněny zejména vzhledem k plánovanému odstoupení od Smlouvy č. 913/2016/531 ze dne 2.2.2017. K odstoupení od uvedené Smlouvy však nedojde, neboť smluvní strany se dohodly na dalším pokračování provádění díla dle této smlouvy. Vzhledem k uvedenému budou vůči společnosti BLS dopravní stavby s. r. o. uplatněny pouze smluvní pokuty dle bodu 3. a 4. dopisu č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018, tedy pokuty v částce 25.000,-Kč a 50.000,-Kč. Smluvní pokuta dle bodu 1. dopisu nebude uplatňována, pokuta dle bodu 2. dopisu bude uplatněna dle výsledku ověření provedených prací u objektu SO 102 – Haťový chodník po odkrytí těchto prací.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Až při zarážení kúlů pod Haťovou cestou byla zjištěna třída zeminy, do které není možné kúly zarazit. Projektantem byla navržena záměna kúlů za rovnaninu z lomového kamene v délce 30 m haťové cesty, na které budou ukládány vazníky a následně pojezdová část haťové cesty. Dojde k prodloužení termínu z důvodu dohody smluvních stran na dalším pokračování provádění díla dle této smlouvy a dodatků.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]			Datum: 20.11.2018 [redacted]
Dopady: do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano [redacted]	

do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do:	30.6.2019
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 23.967,24 N:	Bilance: - 661,69 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 23.305,55 N:		
Konečná celková cena akce po změně			2.614.721,51 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.614.721,51 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		██████████	Datum: 20.11.2018	Podpis: ██████████
Na vědomí LS Loučná na Desnou – jméno:		██████████	Datum: 20.11.2018	Podpis: ██████████
Zástupce objednatele - jméno:		██████████	Datum: 19.11.2018	Podpis: ██████████
Autorizovaný stavbyvedoucí:		██████████	Datum: 19.11.2018	Podpis: ██████████
Přílohy:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet víceprací/méněprací 2. Kopie stavebního deníku 3. Dopis pod č. j. LCR913/003543/2018 ze dne 24.10.2018 				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016003
Stavba: Dodatek - LC Švýcarská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BLS dopravní stavby s.r.o.

IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -661,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-661,69	-138,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-800,64
------------	---	-----	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016003

Stavba: Dodatek - LC Švýcarská

Místo:

Datum:


6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-661,69	-800,64	
SO 102 MÉNĚPRÁ CE - R	SO 102 MÉNĚPRÁCE - Rozpočet	-23 967,24	-29 000,36	STA
SO 102 VÍCEPRÁČ E - R	SO 102 VÍCEPRÁCE - Rozpočet	23 305,55	28 199,72	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Švýcarská

Objekt:

**SO 102 MĚNĚPRÁCE - SO 102 - Hat'ová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE -
MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: Kouty nad Desnou

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

IČ:

2189330

DIČ:

CZ2189330

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 967,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 967,24	21,00%	-5 033,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 000,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Švýcarenská

Objekt:

SO 102 MĚNĚPRÁCE - SO 102 - Hat'ová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE -

Místo:

Kouty nad Desnou

Datum:

26. 7. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Terra-pozemkové
úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-23 967,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 967,24

2 - Zakládání

-15 023,80

4 - Vodorovné konstrukce

-8 904,00

998 - Přesun hmot

-39,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Švýcarská

Objekt:

SO 102 MĚNĚPRÁCE - SO 102 - Hat'ová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE -

Místo:

Kouty nad Desnou

Datum:

26. 7. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-23 967,24

D HSV Práce a dodávky HSV

-23 967,24

D 2 Zakládání

-15 023,80

1	K	221953121R00	Zaražení dřevěných pilot svíse D nad 120 mm hl do 3 m	m	-74,200	100,00	-7 420,00	
---	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	--

VV -28*2,65 "piloty dl.2,65 m v počtu 28 ks

-74,200

2	M	05213010R	Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A	m3	-1,311	5 800,00	-7 603,80	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

VV "dl.2,65 m: "-0,075*0,075*3,14*74,2

-1,311

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 904,00

3	K	421952211R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen	m3	-1,484	6 000,00	-8 904,00	
---	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	--

VV "Rošt - kulatina DN 150 mm v celkové délce 21*4=84 bm :"- 0,075*0,075*3,14*84

-1,484

D 998 Přesun hmot

-39,44

4	K	998222011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,972	20,00	-39,44	
---	---	--------------	--	---	--------	-------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dodatek - LC Švýcarská

Objekt:

SO 102 VÍCEPRÁCE - R - SO 102 VÍCEPRÁCE - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 305,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 305,55	21,00%	4 894,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 199,72



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek - LC Švýcarská

Objekt:

SO 102 VÍCEPRÁCE - R - SO 102 VÍCEPRÁCE - Rozpočet

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 305,55

HSV - Práce a dodávky HSV

23 305,55

1 - Zemní práce

371,25

4 - Vodorovné konstrukce

17 802,00

998 - Přesun hmot

5 132,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek - LC Švýcarská

Objekt:

SO 102 VÍCEPRÁCE - R - SO 102 VÍCEPRÁCE - Rozpočet

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 305,55

D HSV Práce a dodávky HSV

23 305,55

D 1 Zemní práce

371,25

1	K	132401101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	2,750	75,00	206,25	
	VV		2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			

2	K	181006124R00	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	2,750	60,00	165,00	
	VV		"přebytečná zemina, rozprostřena na místě					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			

D 4 Vodorovné konstrukce

17 802,00

3	K	421952211R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen	m3	2,967	6 000,00	17 802,00	
	VV		"Rošt - kulatina DN 300 mm v celkové délce 21*2=42 bm:" 0,15*0,15*3,14*42		2,967			
	VV		Součet		2,967			


D 998 Přesun hmot

5 132,30

5	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,750	1 850,00	5 087,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		11*2*0,5*0,5*0,5		2,750			


4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	998222011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,240	20,00	44,80	



Datum	Denní záznamy stavby
	<p>25.7.2018 VEIŽE V ÚSEVU ASI Dm PROLES NA BUDOVY DLE PD. UČ. 2019 ASI PROJEKTIAMI TRVĚJE 210' 21.11. V 12.50' 02.00, 10.20.03A DO 87.018 ZHOTOVILU, VOČNE VĚRIZU VOČ. R. ZHOTOVILU JE SODATEM + V13. NE 30.</p> <p>hnaní a prodaje, aby dle účte se vedelo pracovat vzhledem k příjmu IP a OSU nahradou kategorie do prodání. Dny jsou kategorie v SD.</p> <div data-bbox="523 616 1268 907" style="background-color: black; width: 447px; height: 130px; margin: 10px auto;"></div>
25.7.2018	<p>Práci provádějí: Petrík, Kralob, Duchov, Kuchta, Mandel, Miel</p> <p>Práce pokračuje 211°</p> <p>Práce a doplňování 211°</p> <p>Práce provádějí: Petrík, Kuchta, Duchov, Kralob, Mandel, Miel, Kuchta, Kuchta, Kuchta</p> <p>Práce pokračuje 211°</p>
26.7.2018	<p>Práci provádějí: Petrík, Kuchta, Duchov, Kralob, Mandel, Miel, Kuchta, Kuchta, Kuchta</p> <p>Práce pokračuje 211°</p> <p>Práce a doplňování 211°</p> <p>Práce provádějí: Petrík, Kuchta, Duchov, Kralob, Mandel, Miel, Kuchta, Kuchta, Kuchta</p> <p>Práce pokračuje 211°</p> <p>Práce a doplňování 211°</p>

A2

Datum	Denní záznamy stavby
15.8.2016	<p>ZÁPIS Z KD:</p> <p>ÚČASTNÍCI: ING. JOSEF VAVRŮŠEK ING. JIŘÍ POKRŠIL ING. FILIP BRŤA BRANISLAV SLOVÁK</p> <p>PROJEKT PRŮMĚRNA STAVBY NEP/ PROVEDENÍ KONTROLNÍM ČESKÝM PROJEKT SOB. NA ROVALOVĚN PŘÍDMÍKU JE UZNÁNO 30m - ZAPADĚNÉ VŮLY S ROVALOVĚN PŘÍDMÍKEM V ÚSEKU OD ŠTĚTU PŘEMOŽÍ NEZI, ŠTĚTU A ROVALOVĚN JE UZNÁN V DĚLCE 5m. METROVĚBEM TRÁCE BUDOV FAKTUROVÁNY 25% DLE SOB, OJST. 10, Č. 2.</p> 

BLS dopravní stavby s.r.o.
Sokolská třída 1615/50
Ostrava
702 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
██████████	LCR913/003543/2018	LCR005495/2017	24.10.2018
TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
██████████	██████████	██████████	██████████

Uplatnění smluvní sankce

Tímto vůči Vám na základě čl. X. Smlouvy o dílo S913/2016/531 ze dne 2.2.2017, jejímž předmětem je provedení díla „LC Švýcarská – štět“, uplatňujeme z důvodu dále specifikovaného porušení smluvních povinností tyto smluvní sankce:

- dle článku X., odst. 3 smlouvy – Vám účtujeme smluvní pokutu u objektu „**SO 101 – Štět**“ za práce zhotovené v roce 2018 a provedené v rozporu s výše uvedenou smlouvou (nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), tedy v délce 171 m, a to **ve výši 25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV, ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. Smluvní pokuta za tyto nekvalitně provedené práce činí **154.866,59 Kč bez DPH**.
- dle článku X., odst. 3 smlouvy – Vám účtujeme smluvní pokutu u objektu „**SO 102 – Haťový chodník**“ za práce provedené v rozporu s výše uvedenou smlouvou (nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) a to ve zbývajícím délce, u níž dosud nebyly smluvní sankce uplatněny, to je v délce 71,4 m, **ve výši 25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV, ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. Smluvní pokuta za tyto nekvalitně provedené práce činí **54.537,22 Kč bez DPH**.
- dle článku X., odst. 10 smlouvy – Vám účtujeme smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele stanovené čl. VII., odst. 10 věty poslední smlouvy, kdy je zhotovitel povinen za každé porušení zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**, přičemž uvedeného porušení se zhotovitel dle záznamů ve stavebním deníku dopustil 5x. Smluvní pokuta za tato porušení činí **25.000,- Kč bez DPH**.
- dle článku X., odst. 11 smlouvy – Vám účtujeme smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele stanovené čl. VII., odst. 20 věty první smlouvy, když za každé porušení této povinnosti je zhotovitel

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-G.





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ŠUMPERK
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk, tel. +420 956913111, ol13@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta za porušení uvedených povinností činí **50.000,- Kč bez DPH**.

Smluvní pokuta dle výše uvedených článků bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

V souladu se Smlouvou o dílo č. S913/2016/531 ze dne 2.2.2017 vůči Vám tímto přepisem uplatňujeme souhrnně smluvní pokuty v celkové výši **284 403,81 Kč bez DPH**,

Prodlení za dobu od 15.8.2018 do dnešního dne je 70 dní.

Vypracoval dne 24.10.2018: I [REDACTED] - TP pro SČ LS Loučná nad Desnou

I [REDACTED] – ředitel KŘ Šumperk



Přílohy: Pokuta LC Švýcarská – štět - výpočet
Zápis ze stavebního deníku

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz

Pokuta LC Švýcarská - štět**Ceny dle SoD S 913/2016/531**

SO01 - Štět	2 140 962,62 Kč
SO02 - Povalový chodník	311 641,24 Kč
SO03 - Recyklovaná cesta	141 279,34 Kč
VRN	21 500,00 Kč
suma	2 615 383,20 Kč

Pokuta:

Pokuta dle čl. X odst. 3 - Nekvalitně provedené práce 25 % - štětový chodník budovaný r.2018	154 866,59 Kč
Pokuta dle čl. X odst. 3 - Nekvalitně provedené práce 25 % - povalový chodník	54 537,22 Kč
Pokuta dle čl. X odst. 10 - absence autorizovaného stavbyvedoucího - 5x	25 000,00 Kč
Pokuta dle čl. X odst. 11 - vyzvání TDS k příjemce zakrývaných konstrukcí	50 000,00 Kč
suma	284 403,81 Kč

