



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

v souvislosti s realizací stavby

„Židlochovice – Přestupní terminál IDS, nekolejová část“

Číslo smlouvy zhotovitele: D50305/INV/2018/002

Číslo smlouvy objednatele: ~~29/2017~~ 0066/2018 opr.



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Židlochovice

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

Ing. Janem Vitulou, starostou

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

00282979

CZ00282979

NE

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229

bankovní spojení (číslo účtu): Citibank Europe plc, organizační složka

č.ú.: [Redacted]

telefon:

[Redacted]

e-mail:

[Redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: D50305/INV/2018/002 uzavřené dne 26.4.2018 (dále též „**Smlouva**“) (dále též „**Dodatek č. 1**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) na základě schválených změnových listů stavby (dále též „**ZL**“) č. 1 až 4 takto:

- ZL č. 1 – Dílo se mění z důvodu změny rozměru materiálu palisád na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 2 – Dílo se mění z důvodu změny typu dlažby pro varovný pás na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 3 – Dílo se mění z důvodu změny typu dlažby pro nevidomé na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 4 – rozsah Díla se rozšiřuje o dodání většího množství vegetačních dlažeb na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;

příčemž tyto změny závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schválených ZL č. 5 až 9 takto:

- ZL č. 5 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení bourání a zásypu stávající kanalizace na SO 301 Odvodnění zpevněných ploch v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 6 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení bourání a zásypu nefunkčního kanálu a zužuje o odvozy zeminy na skládku na objektu SO 301 Odvodnění zpevněných ploch v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 7 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení sanace pláně na SO 101 Komunikace v autobusovém terminálu v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- ZL č. 8 – rozsah a předmět Díla se zužuje o provedení sanace pláně na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 v souvislosti se změnou sanace ZL č. 9;
- ZL č. 9 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení sanace pláně na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;

příčemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení výše uvedených změn rozsahu a předmětu Díla dle tohoto Dodatku č. 1 se Cena Díla uvedená v odst. 19 Smlouvy navyšuje o 1 523 475,59 Kč bez DPH a po tomto navýšení činí Cena Díla:

71.228.049,95 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě dvacet osm tisíc čtyřicet devět korun českých a devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty).

4. Z důvodu lepší přehlednosti vývoje Ceny Díla Smluvní strany konstatují, že se Cena Díla vyvíjela tak, jak je uvedeno níže:

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	69 704 574,36 Kč (bez DPH)
Cena za změnu Díla dle Dodatku č. 1	+ 1 523 475,59 Kč (bez DPH)
celkem Cena Díla	71 228 049,95 Kč (bez DPH)

5. Rozpočty jednotlivých změn Díla tvoří nedílnou součást ZL č. 1 až 9, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1, a jejich rekapitulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

6. Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny rozsahu a předmětu Díla měly podstatný vliv na dobu realizace Díla, dohodly se Smluvní strany, že v důsledku provedení změn závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 se dosavadní znění odst. 42.3. a 42.4. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním v následující podobě:

„42.3. Termín pro dokončení stavebních prací vyjma objektů části „A“ SO 703 Plot areálu Robertovy vily a SO 901 Vegetační úpravy : 31.1.2019;

42.4. Termín pro dokončení všech stavebních prací: 31.3.2019;“

a dále se do odst. 42 za odst. 42.4. doplňuje nový odst. 42.5. následujícího znění:

„42.5. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: 31.3.2019.“

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

10. Tento Dodatek č. 1 byl schválen radou města Židlochovice dne 12.11.2018 pod č.j. 2018/1/2.3.2 a 7.12.2018 pod č. j. 2018/3/2.1

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých ZL

Příloha č. 2 Změnové listy č. 1 až 9 na CD

19-12-2018

V Židlochovicích

dne 19.12.2018

V Praze dne

Objednatel

Ing. Jan Vitula, starosta

předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.

člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.

Stavba: **Židlochovice - terminál IDS, nekolejová část**

Rekapitulace ceny díla dle jednotlivých změn

ZL - 1	část A) SO 103 Chodníky a nástupiště - záměna palisády	■ ■■■■
ZL - 2	část A) SO 103 Chodníky a nástupiště - záměna dlažby pro varovný pás	■ ■■■■
ZL - 3	část A) SO 103 Chodníky a nástupiště - záměna dlažby pro nevidomé	■ ■■■■
ZL - 4	část A) SO 103 Chodníky a nástupiště - dláždění vegetační	■ ■■■■
ZL - 5	část A) SO 301 Odvodnění zpevněných ploch - bourání, zásyp stáv. kanalizace	■ ■■■■
ZL - 6	část A) SO 301 Odvodnění zpevněných ploch - bourání ŽB kanálu v ose vsaku	■ ■■■■
ZL - 7	část A) SO 101 Komunikace v autobusovém terminálu - sanace pláně	■ ■■■■
ZL - 7a	část A) SO 101.1 Komunikace v autobusovém terminálu - sanace pláně	■ ■■■■
ZL - 7b	část A) SO 101.2 Komunikace v autobusovém terminálu - sanace pláně - vyvolaná investice	■ ■■■■
ZL - 8	část B) SO 08 Komunikace - sanace pláně - méněpráce	■ ■■■■
ZL - 9	část B) SO 08 Komunikace - sanace pláně	■ ■■■■
celkem		1 523 475,59
cena Díla dle Smlouvy		69 704 574,36
celkem Cena Díla		71 228 049,95