

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050940.01 (ORG 5382)
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Investiční akce: **„Zateplení budovy Hapalova 22“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený: Volodymyrem Holinkou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ 04395255

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2018 smlouvu o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti č. 5618050940, jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zhotovení stavby „Zateplení budovy Hapalova 22“ a poskytnutí součinnosti při řízení souvisejícím s užíváním stavby (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna předmětu díla uvedeného ve smlouvě a to následovně:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 5.12.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.1 smlouvy změna sídla Zhotovitele a změna čl. V. a XVI. smlouvy v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy se mění následovně: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
2. čl. **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 5.12.2018.

3. čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **2.712.178,08 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 5.12.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy bez DPH..... 2.751.043,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH..... – 48.864,92 Kč

Cena celkem bez DPH 2.702.178,08 Kč“

4. čl. XVI. **Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 5.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č.4: Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 5.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č.4: Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/007 dne 19.12.2018

V Brně dne 4.1.2019

V Brně dne 9.1.2019

Za Objednatele



vedoucí Oddělení přípravy
a realizace pozemních staveb
Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele



Volodymir Holinka
jednatel společnosti
HV stavby a práce s.r.o.



| | |
|---|---------------|
| MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Úřad investiční | |
| Došlo: | - 6 -12- 2018 |
| Čj.: | Pril.: |

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|---|
| STAVBA: Snížení energ. náročnosti objektu Hapalova 22-Podané ruce ÚSEK: | ZL 01 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební práce, VORN -odpočet | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: | DATUM: 5.12.2018 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební část – neprováděné práce a dodávky DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 22 – Podané ruce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | |
| POPIS ZMĚNY: Stavební část: <ul style="list-style-type: none">- Pol.35: výztuž helikální 1xD 6mm, drážka cihel.zdivo prut 1xD6mm,P v tahu 1212Mpa,drážka cihel.zdivo – na základě provedené sondy se neprovádělo- Pol.41: Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm – zhotovitel použil jiný, vhodný materiál- Pol.55: postřík cementový strojně – práce se neprováděly, chybný technol.návrh v PD- Pol.131: HZS – nezměřitelné bourací práce – žádné práce neproběhly- Pol.132: vysekání rýh ve zdi kamenné 10x20cm – práce se neprováděly, chyba v PD- Pol.136: přesun hmot – související s pol.35,41,55,132- Pol.140: těsnící třírohá páska det.,propojení vodor.a svis.hydroizolace- práce se neprováděly, jelikož stávající vodorovná hydroizolace nepřesahovala přes venkovní líc konstrukce- Pol.141: přesun hmot pro izolace proti vodě – související s pol.140- Pol.229: D+M optického kabeluvedeného pod atikou v drážce izolantu – neprovádělo se- Pol.232-239: přesuny sutí a vybouraných hmot – suvisí s pol.35,41,132, VORN: <ul style="list-style-type: none">- Pol.04: Vytýčení všech stávajících podzemních sítí – zhotovitel se svými procemi žádných sítí nedotkl, proto vytýčení sítí nebylo nutné- Pol.06: Územní vlivy – zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch – zábory nebyly požadovány- Pol.12: Náklady spojené s opatřením zvláště chráněných živočichů – dle posudku se žádná opatření neprováděla POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 5.12.2018 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE | |




PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:



SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 22 - Podané ruce ÚSEK: Fasáda | ZL 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|-----|------------|------------|---------|---------|---------|------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Stavební práce, VORN | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: 5.12.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: mail: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet ceny neprováděných prací a dodávek DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 22 – Podané ruce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">48 864,92 Kč</td><td style="text-align: right;">7 329,74 Kč</td><td style="text-align: right;">56 194,66 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">48 864,92 Kč</td><td style="text-align: right;">7 329,74 Kč</td><td style="text-align: right;">56 194,66 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 5.12.2018</p> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Méněpráce: | 48 864,92 Kč | 7 329,74 Kč | 56 194,66 Kč | Rozdíl: | 48 864,92 Kč | 7 329,74 Kč | 56 194,66 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 48 864,92 Kč | 7 329,74 Kč | 56 194,66 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 48 864,92 Kč | 7 329,74 Kč | 56 194,66 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: <p style="text-align: center;">SCHL. [REDACTED]</p> OD: _____ GP _____ DATUM: 5.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 | | |
| Investor: | Statutární město Brno | Datum: 5.12.2018 | |
| Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 22 – Podané ruce | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 29.11.2018 | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | PD | | |
| na rozpočtové podklady: | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: | | | |
| 1. Neprováděné práce a služby | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| Stavební část: | | | |
| - Pol.35: výztuž helikální 1xD 6mm, drážka cihel.zdivo prut 1xD6mm,P v tahu 1212Mpa,drážka cihel.zdivo – na základě provedené sondy se neprovádělo | | | |
| - Pol.41: Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm – zhotovitel použil jiný, vhodný materiál | | | |
| - Pol.55: postřik cementový strojně – práce se neprováděly, chybný technol.návrh v PD | | | |
| - Pol.131: HZS – nezměřitelné bourací práce – práce se neprováděly | | | |
| - Pol.132: vysekání rýh ve zdi kamenné 10x20cm – práce se neprováděly, chyba v PD | | | |
| - Pol.136: přesun hmot – související s pol.35,41,55,132 | | | |
| - Pol.140: těsnící třírohá páska det.,propojení vodor.a svís.hydroizolace- práce se neprováděly, jelikož stávající vodorovná hydroizolace nepřesahovala přes venkovní líc konstrukce | | | |
| - Pol.141: přesun hmot pro izolace proti vodě – související s pol.140 | | | |
| - Pol.229: D+M optického kabeluvedeného pod atikou v drážce izolantu – neprovádělo se | | | |
| - Pol.232-239: přesuny sutí a vybouraných hmot – suvisí s pol.35,41,132, | | | |
| VORN: | | | |
| - Pol.04: Vytýčení všech stávajících podzemních sítí – zhotovitel se svými procedurami žádných sítí nedotkl, proto vytýčení sítí nebylo nutné | | | |
| - Pol.06: Územní vlivy – zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch – zábory nebyly požadovány | | | |
| - Pol.12: Náklady spojené s opatřením zvláště chráněných živočichů – dle posudku se žádná opatření neprovádějí | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |



Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOLLIAS

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel: | HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255 | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 5.12.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 48 864,92,- Kč | 0,00,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 48 864,92,- Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.1 - odpočet prací

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|
| Rozpočet | 1 | Stavební část: VORN | JKSO | |
| Objekt | | | SKP | |
| SO01 | | Stavební část | Měrná jednotka | |
| Stavba | | | Počet jednotek | 0 |
| 23_08_2016 | | SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| | HSV celkem | 38 864,92 | | |
| Z | PSV celkem | | | |
| R | M práce celkem | | | |
| N | M doč. práce celkem | | | |
| | ZRN celkem | 38 864,92 | | |
| | HZS | 38 864,92 | | |
| | ZRN+HZS | | Ostatní náklady neuvedené | 10 000,00 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 48 864,92 | Ostatní náklady celkem | 10 000,00 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | 05.12.2018 | Datum : | |
| Podpis : | Podpis : | | Podpis : | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 15,0 % | | | 48 864,92 Kč |
| DPH | 15,0 % | | | 7 329,70 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 56 194,62 Kč | |

Poznámka :



ZL 1 - nedofakturované práce

| | | |
|----------|--|--|
| Stavba : | 23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce | |
| Objekt : | SO01 Stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | M.J. | množství | cena / M.J. | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|------|----------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 39 864,92 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 35 | 380941112RT3 | Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo prut 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo | m | 10,00 | 790,80 | 7 906,00 |
| | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 7 906,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | |
| 41 | 564251111R00 | Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm | m2 | 112,65 | 75,71 | 8 528,73 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 8 528,73 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 55 | 602011202R00 | Postřík cementový strojně | m2 | 87,36 | 33,97 | 2 967,62 |
| | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 2 967,62 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 131 | 909 R00 | HZS - nezměřitelné bourací práce | hod | 32,00 | 150,00 | 4 800,00 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 4 800,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | |
| 132 | 974029155R00 | Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 20 cm | m | 2,00 | 207,03 | 414,06 |
| | Celkem za | 97 Prorážení otvorů | | | | 414,06 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 136 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 34,73 | 150,00 | 5 209,30 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 209,30 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 140 | 711 PC 001 | Těsnící třířehá páska det. propojení vodorov a svis hydroizolace (přechod základu na svislou hl) | m | 109,20 | 50,00 | 5 460,00 |
| 141 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 54,50 | 2,98 | 162,71 |
| | Celkem za | 711 Izolace proti vodě | | | | 5 622,71 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 229 | PC M21 001 | D+M Optického kabelu vedeného pod atikou v drážce izolantu | m | 33,20 | 100,00 | 3 320,00 |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | 3 320,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 232 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| 233 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0,10 | 50,00 | 5,00 |
| 234 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,10 | 150,00 | 15,00 |
| 235 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každé další 1 km | t | 0,90 | 15,00 | 13,50 |
| 236 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| 237 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,40 | 20,00 | 8,00 |
| 238 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| 239 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,10 | 250,00 | 25,00 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 96,50 |

V Brně dne: 5.12.2018

Za zhotovitele:

ZL č.1 - odpočet neprovedených prací

| | | |
|----------|--|----------------|
| Stavba : | 23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce | Rozpočet: ZL 1 |
| Objekt : | SO01 Stavební část | #ODKAZ! |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 00 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 4 | 04 | Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6 | 06 | Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 12 | 12 | Náklady spojené s opatřením zvláště chráněných živočichů (viz posudek) | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Celkem za | | 00 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 10 000,00 |

V Brně dne 5.12.2018

Za zhotovitele:

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 89683

Datum vzniku a zápisu:

17. září 2015

Spisová značka:

C 89683 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 17. září 2015

Obchodní firma:

HV stavby a práce s.r.o.
zapsáno 17. září 2015

Sídlo:

Na Poříčí 1625/3, 664 51 Šlapanice
zapsáno 17. září 2015
vymazáno 29. března 2018

Krátká 157, 664 61 Rajhradice
zapsáno 29. března 2018

Identifikační číslo:

043 95 255
zapsáno 17. září 2015

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
zapsáno 17. září 2015

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 17. září 2015

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 17. září 2015

Statutární orgán:**jednatel:**

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978

Strnadova 2377/9, Líšeň, 628 00 Brno

Den vzniku funkce: 17. září 2015

zapsáno 17. září 2015

vymazáno 2. září 2016

jednatel:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978

Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

Den vzniku funkce: 17. září 2015

zapsáno 2. září 2016

vymazáno 29. září 2016

jednatel:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978

Černovické nábřeží č.ev. 220, Komárov, 617 00 Brno

Den vzniku funkce: 17. září 2015

zapsáno 29. září 2016
vymazáno 25. října 2017

jednatel:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Neumannova 267/54, Pisárky, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. září 2015
zapsáno 25. října 2017
vymazáno 7. února 2018

jednatel:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Den vzniku funkce: 17. září 2015
zapsáno 7. února 2018

Počet členů:

1
zapsáno 17. září 2015

Způsob jednání:

Za společnost jedná jednatel samostatně.
zapsáno 17. září 2015

Společníci:**Společník:**

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Strnadova 2377/9, Líšeň, 628 00 Brno

zapsáno 17. září 2015
vymazáno 2. září 2016

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 17. září 2015
vymazáno 2. září 2016

Společník:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

zapsáno 2. září 2016
vymazáno 29. září 2016

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 2. září 2016
vymazáno 29. září 2016

Společník:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Černovické nábřeží č.ev. 220, Komárov, 617 00 Brno

zapsáno 29. září 2016
vymazáno 25. října 2017

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 29. září 2016
vymazáno 25. října 2017

Společník:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Neumannova 267/54, Pisárky, 602 00 Brno

zapsáno 25. října 2017
vymazáno 7. února 2018

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 25. října 2017
vymazáno 7. února 2018

Společník:

VOLODYMYR HOLINKA, dat. nar. 18. srpna 1978
Krátká 157, 664 61 Rajhradice

zapsáno 7. února 2018

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 7. února 2018

Základní kapitál:

200 000,- Kč
zapsáno 17. září 2015

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 4.1.2019 08:14

Údaje platné ke dni 4.1.2019 03:38