

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele...0475/2018 č. smlouvy zhotovitele 182-PVO/2018.

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
Ing. Milanem Blechou – referentem technické správy majetku
bankovní spojení: [REDACTED]
2. Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 480 29 483
DIČ: CZ48029483
zastoupený ve věcech smluvních: Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem STM na základě plné moci
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiřím Vavrdou
[REDACTED]
- Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616.

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení díla, stanoveném ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Zřízení nového veřejného osvětlení ve 3 lokalitách města**“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.5.2018.

II. Změna smlouvy

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které v době uzavření smlouvy smluvními stranami nemohly být předvídaný, a to především nesouhlas některých subjektů s umístěním předmětu plnění dle projektové dokumentace a zadávacích podmínek, bylo nutné realizovat některé změny. Tyto změny ovlivnily plnění harmonogramu prací a následně tak neumožní dodržení smlouvou stanoveného termínu dokončení stavby.

Na základě uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.4 následovně:

Datum ukončení realizace díla:

nejpozději do 28.02.2019

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ceny díla, nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Česká Lípa usnesením č.26/B/2018 ze dne 11.12.2018
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku vč. Smlouvy a následujících dodatků, bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
7. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

V České Lípě dne

V Praze dne

Ing. Jitka Volfová v.r.

Patrik Reiniš v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová -starostka

. Patrik Reiniš – obchodní ředitel STM
na základě plné moci