

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 1

Stavba:

I/44 Rejhotice , Filipovice - meteostanice

SO 01 I/44 Filipovice - meteostanice

Objednatel stavby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dodavatel stavby:

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN 500 156 0003
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	01 I/44 Filipovice – meteostanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Přehled dokladů	1/1	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/6	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/8	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1/4	
Změnový list (Skupina 3)	1/5	
Rozpočet celkový i s dodatky ZBV	16/9	
Kopie zápisů stavebního deníku		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

evidenční číslo Stavby: Jihotice, Filipovice – meteo, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 44 Filipovice – meteostanice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/ 1	Číslo ZBV: 1
Inatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
vitel: CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín IČ: 60715286		

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-2 310,00	114 150,00	111 840,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-2 310,00	114 150,00	111 840,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Název stavby: I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Název SO/PS: I/44 Filipovice – meteostanice

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	3 199 700,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 199 700,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 310,00 Kč, 0,072 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	114 150,00 Kč, 3,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	3 311 540,00 Kč, 103,56 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Přesun protlaků pod komunikací, změna tras výkopů pro nn kabel

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: [redacted] technický pracovník Podpis:

datum: 5.12.2018

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted] Podpis:

datum: 5.12.2018

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I/44 Filipovice – meteostanice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Obsah Změny:

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 310,00	114 150,00	111 840,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum 5.12.2018

podpis

Správce stavby

jméno

datum 5.12.2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby své oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum 5.12.2018

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 5.12.2018

podpis

Číslo změny během výstavby (ZBV)

1

Číslo paré: /

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I/44 Filipovice – meteostanice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 25.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Přílohy změnového listu :

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Autor změny: Zhotovitel

Příčina Změny:

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 310,00	114 150,00	111 840,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 5.12.2018 podpis

Supervize jméno [redacted] datum 5.12.2018 podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 5.12.2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno [redacted] datum 5.12.2018 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 5.12.2018 podpis

Číslo paré:

3

ZÁPIS

Projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Stavby: Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003	
SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1	
v stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 144 Filipovice – meteostanice	

Údaje v Kč bez DPH

SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

3 199 700,00

SO/PS v předchozích ZBV:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
obnovení/montážní práce			3 199 700,00	0,00

SO/PS v této ZBV a po této ZBV:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
obnovení/montážní práce	-2 310,00	114 150,00	114 150,00	

SO/PS po této ZBV:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
obnovení/montážní práce	-2 310,00	3 311 540,00	111 840,00	

Udělení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Stavbyvedoucí: ██████████

SOUHLASÍM 5.12.2018

Projektant (autorský dozor): ██████████

SOUHLASÍM 5.12.2018

Stavební dozor: ██████████

SOUHLASÍM 5.12.2018

Stavebnice stavby: ██████████

SOUHLASÍM 5.12.2018

Státní úřad pro stavebnictví a územní plánování (RSD ČR) odpovědný za cenové projednání Změny: ████████████████████

SOUHLASÍM 5.12.2018