

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO číslo 1732

Výkon činnosti technického dozoru investora

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Město Písek
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ, DIČ:	002 49 998, CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	xxx kontakt: xxx
	xxx kontakt: xxx

a

dodavatel:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
se sídlem:	Horská 634, 541 01 Trutnov
zastoupený:	Ing. Ludvíkem Blažkem, členem předstvenstva
IČ, DIČ:	274 72 493, CZ27472493
Zapsán:	v OR vedeném KS v HK, oddíl B, vložka 2427
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx kontakt: xxx
	xxx kontakt: xxx

uzavírají z důvodu prodloužená lhůty výstavby o dva měsíce, tedy i navýšení rozsahu výkonu technického dozoru investora nad realizací stavby „**Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání**“, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek")

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

4. Cena díla

Ustanovení článku 4.1.

se v plném rozsahu zrušuje, a nahrazuje se novým ustanovením:

- 4.1 Nabídková cena byla stanovena dle cenové nabídky dodavatele pro plánovanou smluvní dobu realizace s dokončením díla zhotovitelem a jeho předáním objednateli v říjnu 2018.

Vzhledem k prodloužení lhůty výstavby, resp vzhledem k prodloužení termínu technické přejímky díla se cena za služby dodavatele navyšuje v poměru ceny ke lhůtě výstavby o dvě měsíční platby po 64 500,- Kč, tedy o 129 000,- Kč bez DPH

Nově stanovená smluvní částka činí

1 228 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc korun českých) bez DPH,

přičemž bude dále průběžně měsíčně fakturováno 30 000,- Kč (tedy do částky 570 000,- Kč) a po ukončení činnosti vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby bude vystaven daňový doklad na jednorázovou částku 658 000,- Kč.

Dodavatel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí k tomu, aby mohlo dojít k předání a převzetí stavby a včetně specifikace vad a nedodělků nebránících užívání v období 50. týdne 2018 tak, aby k zahájení místního šetření vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu mohlo dojít ihned v následném týdnu; nejlépe již v pondělí 17. 12. 2018. V případě, že nebude kolaudační rozhodnutí (bez nabytí právní moci) vydáno do 31.12.2018 z prokazatelné viny na straně dodavatele, bude navýšena cena plnění pouze o jednu měsíční platbu, t.j o 64 500,- Kč bez DPH

Dodavatel se současně zavazuje ke spolupráci s objednatelům při následné kontrole fakturace spojené se závěrečným vyhodnocením akce, a to až do konce II. čtvrtletí 2019 – konkrétně do 30. 6. 2019 (z důvodu upřesnění specifikace dotačních položek).

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ze dne 22. 5. 2017 se nemění.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 8.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 8.7 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 660/18 rady města Písku dne 29.11. 2018.

V Písku dne 08.01.2019

V Trutnově dne 30.11.2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města Písek

.....
Ing. Ludvík Blažek
člen představenstva
INGENIRING KRKNOŠE a.s.