

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě č. 2016/OIVZ/009

s názvem „Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 7“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

městská část Praha 7

se sídlem: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7

IČO : 00063754

DIČ: CZ 00063754

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jako „příkazce“) na straně jedné

a

společnosti

CONTRACTIS, s.r.o.

zastoupený: Ing. Vladislav Haken, jednatel

se sídlem: Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00, Praha 5

provozovna: Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5

IČO: 25727737

DIČ: CZ25727737

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64790

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

a

INVESTON s.r.o.

zastoupený: Ing. Daniel Kosík, jednatel

se sídlem: Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 18226680

DIČ: CZ18226680

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1320

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

společnost je zastoupena na základě smlouvy o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku společností CONTRACTIS, s.r.o., v souladu s Plnou mocí (v příloze č. 7 Příkazní smlouvy č. 2016/OIVZ/009)

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2016/OIVZ/009 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0889/18-R z jednání č. 80 ze dne 11. 12. 2018

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 2 Příkazní smlouvy č. 2016/OIVZ/009, která byla uzavřena dne 18. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s výzvou příkazce ze dne 6. 1. 2016 a nabídkou příkazníka ze dne 19. 1. 2016, v souladu s Usnesením Rady MČ č. usnesení 0133/16-R z 15. jednání ze dne 16. 2. 2016 a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění **rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení Díla.**

1. Ke změně rozsahu závazku ze Smlouvy dochází z důvodu:

a) změny rozsahu výkonu projektového managementu projektu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemá vliv na celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. V průběhu provádění díla došlo k prodloužení termínu dokončení díla o 11 měsíců z důvodu změny v provádění stavebních prací. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy č. 2016/OIVZ/009 provedená Dodatkem č. 1 nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

b) změny termínu plnění díla, ke které dochází v důsledku skutečností, které vyplynuly z průběhu realizace díla, kdy došlo ke změnám v rozsahu stavebních prací a k prodloužení termínu dokončení stavby o 11 měsíců. Dle Smlouvy dle čl. II odst. 2 příkazce požadoval výkon **projektového managementu na projektu** nejen po dobu výstavby, ale do doby dokončení projektu a předání objednateli do užívání. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení výkonu projektového managementu na projektu **o 13 měsíců tj. do 17. 1. 2020. Činnost projektového manažera** je poskytována od předání staveniště zhotoviteli stavby tj. od 17. 10. 2017.

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku v čl. II. mění a doplňuje odst. 2. následujícím způsobem:

„2. Činnost příkazníka bude zahájena na základě dílčích pokynů příkazce k zahájení činnosti. Předpokládaný termín dokončení projektu je **17. 1. 2020**. Současně bude příkazníkovi řádně a včas předána potřebná dokumentace, respektive pokyny k činnosti. Příkazník bude provádět služby dle této smlouvy po celou dobu realizace projektu, a to za odměnu dohodnutou níže v čl. III.1. této smlouvy.“

3. V čl. III. Odměna příkazníka a platební podmínky Smlouvy se mění a doplňuje text odst. 1 následujícím způsobem:

“1. Odměna příkazníka za projektový management dle této smlouvy je stanovena takto:

Celková cena za plnění dle této smlouvy činí 2 000 000,- Kč bez DPH, tj. 2 420 000,- Kč včetně DPH.

Cena za 1 hodinu poskytování služeb 1 člena expertního týmu na základě této smlouvy činí 850,- Kč bez DPH, tj. 1 028,50 Kč včetně DPH.

Odměna bude fakturována vždy po splnění milníku – etapy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy podle výše uvedené hodinové sazby za osoby, které se skutečně v dané etapě podílely na plnění předmětu smlouvy a podle skutečně vykonaných služeb příkazníka v dané etapě. Příkazce nepřipouští překročení výše uvedených ceny. Cena služeb je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu trvání této smlouvy.“

4. V důsledku změny termínu dokončení stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází k aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy – Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu. Aktualizovaná

specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy – „Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu“, která tvoří přílohu č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.

5. V čl. VII. se mění a doplňuje odst. č. 7 a nově zní takto:

„7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.:

1. Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy – Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu
 2. Plná moc pro příkazníka
 3. Expertní tým příkazníka
 4. Zadávací dokumentace
 5. Kopie Pojistné smlouvy společnosti CONTRACTIS, s.r.o.
 6. Údaje z registru plátců DPH společnosti CONTRACTIS, s.r.o.
 7. Plná moc společnosti INVESTON s.r.o. pro společnost CONTRACTIS, s.r.o.
 8. Výpis z Obchodního rejstříku společnosti CONTRACTIS, s.r.o.
 9. Výpis z Obchodního rejstříku společnosti INVESTON s.r.o.
 - 1a Aktualizovaná specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy – Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
8. Příkazce je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 ihned po podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží pět stejnopisů a příkazník dva stejnopisy.
13. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1a Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy.

V Praze dne: 14. 12. 2018

V Praze dne 14. 12. 2018

příkazce:

příkazník:

.....
městská část Praha 7

Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
CONTRACTIS, s.r.o. na základě
Plné moci ze dne 12. 2. 2016
Ing. Vladislav Haken
jednatel