

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „I/43 Bukovice – oprava mostu 43-078 – zpracování PD“

(číslo smlouvy: 14PU-000648, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002)

ze dne 18. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČO: 043 81 823
DIČ: CZ04381823
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63282
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: [redacted]
zastoupena: [redacted] jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.9 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

I.

Aktuální stav plnění

Konstatuje se, že

1. Poskytovatel poskytl služby dle čl. 5 odst. 5.1.1 až 5.1.5 v souladu se Smlouvou a Objednatel za tyto jednotlivé služby zaplatil na základě daňového dokladu

č. 20170057 vystaveného dne 1. 12. 2017 částku 726 000 Kč včetně DPH, která sestává dle Soupisu prací (příloha č. 1 Smlouvy) z částky 42 350 Kč za položku „Zpracování diagnostiky stávajícího mostního objektu“, z částky 659 450 Kč za položku „Vypracování a projednání dokumentace ÚR, DSP, PDPS vč. soupisu prací“ a dále z částky 24 200 Kč za položku „Plán činnosti koordinátora BOZP stavby“,

2. Poskytovatel prozatím neposkytl službu dle čl. 5 odst. 5.1.6 „Podání žádosti o vydání stavebního povolení“, jakož i navazující služby dle čl. 5 odst. 5.1.7 5.1.8 a 5. 1. 9, jelikož doposud nebylo vydáno územní rozhodnutí – aktuálně je řízení přerušeno z důvodu úmrtí jednoho z účastníků řízení, tedy z důvodu, který brání Poskytovateli v dalším postupu, a který nelze přičítat k tíži žádné ze smluvních stran.

II.

Změna ust. čl. 5 Smlouvy

S ohledem na skutečnost, že správní řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nelze ovlivnit co do jednání účastníků řízení a postupu správních orgánů, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení, tedy na změně termínů plnění níže uvedených služeb takto:

Ustanovení čl. V Smlouvy mění takto:

- 5.1.6 *Podání žádosti o vydání stavebního povolení – do jednoho měsíce od odpadnutí překážky popsané v čl. I odst. 2 tohoto dodatku.*
- 5.1.7 *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept*
a
- 5.1.8 *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis,*
obě do jednoho měsíce ode dne vydání platného stavebního
povolení pro stavbu.
- 5.1.9 *Zajištění pravomocného stavebního povolení – termín nelze stanovit,*
Poskytovatel je však povinen v započatém řízení o vydání stavebního
povolení postupovat s profesionalitou a péčí řádného hospodáře a bez
prostoje.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
3. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.