

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „D35 Příkazy – automatický postřik solankou – zpracování PD“

(číslo smlouvy: 14PU-000681, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002)

ze dne 23. 10. 2017

(dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. TECHNISERV, spol. s r. o.

se sídlem: Baarova 231/36 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5239
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] obchodní ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel projekce
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.9 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

I. Aktuální stav plnění

Konstatuje se, že

1. Poskytovatel poskytl služby dle čl. 5 odst. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 a 5.1.5 v souladu se Smlouvou,
2. novelou stavebního zákona z 1. 1. 2018 se stanovuje, že pro tento typ staveb bude vydáváno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.
3. konstatuje se, že služba dle bodu 5.1.3 a 5.1.6 Podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla provedena až ke dni 28. 11. 2018, a to z důvodů, které nelze přičítat k tíži žádné ze smluvních stran – důvodem zpoždění byly neočekávané komplikace při získání souhlasu majitelů pozemků, přes jejichž pozemky má vést přípojka.

II. Změna ust. čl. 5 Smlouvy

S ohledem na skutečnost, že správní řízení o vydání stavebního povolení nelze ovlivnit co do jednání účastníků řízení a postupu správních orgánů, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení, tedy na změně termínů plnění níže uvedených služeb takto:

Ustanovení čl. V Smlouvy se v odst. 5.1.7 až 5.1.9 mění takto:

- | | |
|-------|--|
| 5.1.7 | Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept, |
| 5.1.8 | Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis,
to vše do jednoho měsíce ode dne vydání platného stavebního
povolení pro stavbu. |
| 5.1.9 | Zajištění pravomocného stavebního povolení – termín nelze stanovit. |

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
3. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.