

# Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. kupujícího: 02PT-004221, č. prodávajícího: 16-066-D,

uzavřené dne 05.08.2016 k realizaci veřejné zakázky  
„Modernizace dohledových tunelových systému staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná  
(SSÚD Mirošovice a Rudná)“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
osoba oprávněná jednat ve věcech této zakázky:	

(dále jen „Kupujícím“) na jedné straně  
a společností

## SPEL, a.s.

se sídlem:	Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, 280 02
IČO:	00473057
DIČ:	CZ00473057
zápis v obchodním rejstříku: zastoupenou:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 15551

(dále jen „Prodávajícím“) na straně druhé.

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „Smluvní strany“)

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 05.08.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace dohledových tunelových systému staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)“ kupní smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. kupujícího 02PT-004221, č. prodávajícího 16-066-D; dále jen „Smlouva“).
- B. Akce „Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)“ řeší, stejně jako akce „Konsolidace kamerového systému na D1 a SOKP“, dodávku kamerových systémů v trase SOKP, včetně zobrazení dat v SSÚD Rudná, a zároveň výměnu a rozšíření datových komunikačních prvků dálničního informačního systému nezbytných pro funkci systémů. Na realizaci těchto akcí je (byla) technologicky závislá akce „SOKP – Dodatečné zabezpečení SO a PS proti odcizení“ která řeší dodávku zabezpečení zařízení mostů na SOKP proti neoprávněnému vniknutí lidí a ptačtva s přenosem dat a jejich zobrazení v Dálničním informačním systému v SSÚD Rudná. Všechny 3 akce tedy řešily dodávku technologických zařízení, která byla integrována do jednotného dálničního informačního systému silničního

okruhu kolem Prahy s datovým a uživatelským výstupem v SSÚD Rudná s tím, že uzavření tohoto dodatku bylo časově možné až na základě ověření si skutečně přijatého plnění ve vztahu na akci „SOKP – Dodatečné zabezpečení SO a PS proti odcizení“.

- C. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že Zhotovitel během místního šetření zaznamenal nedostatky v kamerovém systému. Následně Zhotovitel navrhl technické úpravy pro zajištění maximálně spolehlivého fungování dohledového systému (modernizaci dohledového systému). V konkrétní věci se jedná o velice specifický druh prací, zhotovitel reagoval s odbornou péčí na aktuální stav systému, který neodpovídal původně předpokládanému stavu. Zhotovitel tak musel doplnit některé položky v závislosti na aktuálním zjištěném stavu, které nebylo možné přesně specifikovat bez detailního průzkumu na stavbě. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity stanovené v citovaném ustanovení.
- D. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že v důsledku kolapsu stávajícího systému a jeho neplnohodnotným fungování bylo nezbytné maximálně urychlit realizaci nového systému, tedy zkrátit dobu dodání zboží ve smyslu čl. IV Smlouvy, a to z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v předmětné tunelové stavbě. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity stanovené v citovaném ustanovení. Zkrácení doby dodání zboží spočívalo především ve zvýšení lidských zdrojů a techniky, zajištění dřívějších dodávek materiálu včetně změny způsobu dopravy materiálu a v dalších změnách, které jsou podrobně specifikované v Přehledech nových položek, které tvoří přílohu č. 1. Urychlení dodávek vedlo ke splnění Smlouvy s předstihem necelých 2 měsíců oproti smluvně sjednané době dodání zboží v rozsahu 8 měsíců (čl. IV bod 4.1 Smlouvy).
- E. Smluvní strany se tak dohodly na níže uvedené změně Smlouvy spočívající ve změně rozsahu plnění, která má dopad na kupní cenu. Prodávající se také zavázal, že uhrazení dodatečných nákladů na modernizaci dohledových systémů a dodatečných nákladů na dodání zboží bude nárokovat pouze a v takové výši, která bude bezprostředně souviset s výše popsanou modernizací dohledových systémů a urychlením dodávek. Změna kupní ceny bude vyčíslena v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1, které mění Přílohu č. 3 Smlouvy – oceněný soupis dodávek.
- F. Dodatek je uzavřen na základě čl. XII Závěrečná ustanovení, bod 12.7 ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

## Čl. I

1. Rozsah změny plnění na dodání zboží je specifikován v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1, které mění původní Přílohu č. 3 Smlouvy – oceněný soupis prací.
2. Kupní cena uvedená v čl. VII. bod 7.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na dodání zboží způsobených nepředvídanou nutností modernizace dohledových systémů. Kupní cena se tedy mění následujícím způsobem:

<b>Kupní cena podle Smlouvy:</b>	<b>17.479.482,00- Kč</b>
<b>Dodatečné náklady:</b>	<b>5.154.757,42- Kč</b>
<b>Celková cena:</b>	<b>22.634.239,42 Kč</b>

## Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

**Přílohy:** Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis dodávek  
Příloha č. 2 – Přehledy nových položek  
Příloha č.3 – Aktualizovaný oceněný soupis dodávek

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele  
**SPEL, a.s.**

V Praze dne:

V Praze dne

11 -12- 2018

**Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis dodávek**

	Nové položky rozpočtu dle ZBV CELKEM bez DPH				526 931,00
	Původní položky rozpočtu dle PDPS CELKEM bez DPH				1 007 146,00
	<b>CELKEM</b>				<b>1 534,077,00</b>

	<b>Nové položky rozpočtu dle ZBV CELKEM bez DPH</b>				<b>2 563 268,00</b>
	<b>Původní položky rozpočtu dle PDPS CELKEM bez DPH</b>				<b>8 768 226,00</b>
	<b>CELKEM</b>				<b>11 331 494,00</b>

	Nové položky rozpočtu dle ZBV CELKEM bez DPH				2 064 558,42
	Původní položky rozpočtu dle PDPS CELKEM bez DPH				7 704 110,00
	CELKEM				9 768 668,42

**Příloha č. 2 – Přehledy nových položek**



## PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZAKÁZKY

OBJEKT: Modernizace dohledového systému SSÚD Rudná

Název akce:

Modernizace dohledových tunelových systémů  
staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD  
Mirošovice a Rudná)

forma smlouvy

kupní smlouva

č.smlouvy ŘSD ČR:

02PT-004221

č.smlouvy SPEL, a.s.:

16-066-D

kontaktní osoby ŘSD:

kontaktní osoby SPEL, a.s.:

Podpis smlouvy ŘSD ČR:

Podpis smlouvy SPEL, a.s.:

TDI stavby

Projektant ZDS (PDPS)

Autorský dozor stavby

Celkem bez DPH	526 931,00
----------------	------------

Vypracoval:

Schválil za dodavatele:

Schválil za objednatele

## PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZAKÁZKY

**OBJEKT: Modernizace dohledového systému tunelové stavby 513**

**Název akce:**

Modernizace dohledových tunelových systémů  
staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD  
Mirošovice a Rudná)

**forma smlouvy**

kupní smlouva

**č.smlouvy ŘSD ČR:**

02PT-004221

**č.smlouvy SPEL, a.s.:**

16-066-D

**kontaktní osoby ŘSD:**

**kontaktní osoby SPEL,a.s.:**

**Podpis smlouvy ŘSD ČR:**

**Podpis smlouvy SPEL,a.s.:**

**TDI stavby**

**Projektant ZDS (PDPS)**

**Autorský dozor stavby**

Celkem bez DPH	2 563 268,00
----------------	--------------

Vypracoval:

Schválil za dodavatele:

Schválil za objednatele:

## PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZAKÁZKY

**OBJEKT: Modernizace dohledového systému tunelové stavby 514**

**Název akce:**

Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513,  
514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)

**forma smlouvy**

kupní smlouva

**č.smlouvy ŘSD ČR:**

02PT-004221

**č.smlouvy SPEL, a.s.:**

16-066-D

**kontaktní osoby ŘSD:**

**kontaktní osoby SPEL,a.s.:**

**Podpis smlouvy ŘSD ČR:**

**Podpis smlouvy SPEL,a.s.:**

**TDI stavby**

**Projektant ZDS (PDPS)**

**Autorský dozor stavby**

Vypracoval:

Schválil za dodavatele:

Schválil za objednatele:

**Příloha č.3 – Aktualizovaný oceněný soupis dodávek**

## Aktualizovaný oceněný soupis dodávek – Rekapitulace

**Název akce:** Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)  
**forma smlouvy** kupní smlouva  
**č.smlouvy ŘSD ČR:** 02PT-004221  
**č.smlouvy SPEL, a.s.:** 16-066-D  
**kontaktní osoby ŘSD:**  
**kontaktní osoby SPEL,a.s.:**  
**Podpis smlouvy ŘSD ČR:**  
**Podpis smlouvy SPEL,a.s.:**

**TDI stavby**  
**Projektant ZDS (PDPS)**  
**Autorský dozor stavby**

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>17 479 482,00 Kč</b>
DPH 21%	3 670 691,22 Kč
<b>CELKEM s DPH</b>	<b>21 150 173,22 Kč</b>

**Nové položky řešené v ZBV**

<b>CELKEM ZBV bez DPH</b>	<b>5 154 757,42 Kč</b>
DPH 21%	1 082 499,06 Kč
<b>CELKEM ZBV s DPH</b>	<b>6 237 256,48 Kč</b>

**Součet položek dle zadávací dokumentace PDPS, materiálu nad rámec PDSP a změny termínu dodání díla**

<b>CELKEM stavba včetně ZBV bez DPH</b>	<b>22 634 239,42 Kč</b>
DPH 21%	4 753 190,28 Kč
<b>CELKEM stavba včetně ZBV s DPH</b>	<b>27 387 429,70 Kč</b>