

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 7 s názvem**

**„Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad
Jizerou, I. etapa“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016266/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-600

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267

řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 5. 3. 2018 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 205 dnů od odpadnutí Aktuální objektivní překážky.

3. Dne 12. 11. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů průtahů při získání smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku. Jedná se o pozemkové a stavební parcely v k.ú. Dolní Rokytnice parc.č. 92, 157, 516, 531, 615, 642, 782, 1204, 3127, 1091/2, 1180/3, 274/6, 2952/18, 305/5, 305/6, 3054/12, 308/1, 497/1, 497/2, 78/3, 78/6, 814/2, 83/1.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 355 dnů** od odpadnutí Aktuální objektivní překážky.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 23. 11. 2018

V Praze dne _____

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
za **Konsorcium "SATRA-
APIS – M-PROJEKCE-
SILNICE II. a III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA"**