

4230



TSKRP008X9FA

## DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

„Patočkova SÚ, Praha 6, č.akce 13371“

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/98/2  
číslo smlouvy zhotovitele: 841/2113/10/16

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vl. 20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s  
č. ú.: 2023100003/6000  
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem MBA, místopředsedou  
představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva  
příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou  
anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního  
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav  
Ing. Tomáš Tomáš, TDI

(dále jen „objednatel“)

a

1. **Zhotovitel: STRABAG a.s.**  
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. ú.: 112071233/0300  
zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci  
Ing. Jan Černý, na základě plné moci  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7634  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti  
tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti  
tel.: 602 227 269, e-mail: jan.02.cerny@strabag.com
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát  
tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

## **II.**

### **Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 18.7.2016 „Patočkova SÚ, Praha 6, č. akce 13371“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna v termínu zahájení prací z důvodu koordinace akce TSK SÚ Patočkova s akcí PVS, a.s. rekonstrukce kanalizace. Investor PVS předpokládá dokončení celého díla nejdříve v druhé pol. roku 2019. S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

## **III.**

### **Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

Čl. III. Smlouvy v „Doba plnění díla“ se mění takto:

Termín zahájení plnění je podmíněn ukončením rekonstrukce kanalizace investorem PVS, a.s. Dle vydaného DIRu, který zajišťuje zhotovitel, je předpoklad zahájení prací do 11/2019. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy zůstávají beze změny.

## **IV.**

### **Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. V Čl. V. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8  
110 00 Praha 1  
IČ: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění.

## V.

### Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – plná moc

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 8. 01. 2019


za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne

za Zhotovitele:

STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka  
na základě plné moci

STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý  
na základě plné moci



STRABAG a.s.  
odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(83)