

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800473 ze dne 27.9. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r.o.

sídlo: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.9. 2018 smlouvu o dílo č. 201800473 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká – Přemyslova.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Dílo je realizováno v souběhu s investiční akcí Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká – Přemyslova, Chomutov – 1.etapa, na této zakázce došlo k přerušení prací z důvodu nutnosti provést stranové přeložení vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smluvní strany toto přerušení prací nemohly předvídat a jejich provedení je nezbytné. V souvislosti s tímto přerušením prací na souběžně probíhající akci se mění termín dokončení díla, který je s ohledem na předpokládanou nemožnost plnění v zimním období třeba prodloužit do jarních měsíců, nikoliv však cena díla.

II. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 1.10.2018 a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 4. 2019.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.