

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL:

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Objednatele: Ing. Libor Zvolský

dále v textu též jako „Objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

Název: Kámen - teraco s.r.o.
Sídlo: Blatnická 4, 628 00 Brno
Zástupce: Petr Pavelka, jednatel
IČ: 05159571
DIČ: CZ05159571
Kontaktní osoba Zhotovitele: René Rotkovský

dále v textu též jako „Zhotovitel“

- 1) Objednatel uzavřel dne 19.11.2018 se zhotovitelem Smlouvu o dílo na „**Opravu havarijního stavu schodiště KH2 - FSI, Technická 2, Brno**“ spočívající v dodávce a montáži obkladu vstupního schodiště objektu KH2 žulou (vč. všech souvisejících prací) s termínem dokončení do 21.12.2018.
- 2) Dne 30.11.2018 vydal Objednatel pokyn k přerušení prací na 7 dní z provozních důvodů na straně Objednatele (viz. samostatný zápis). V období od 3.12.2018 do 9.12.2018 bylo schodiště využito pro stěhování.

Od 11. 12. 2018 došlo k výraznému zhoršení klimatických podmínek (sníh, déšť, námraza) což vedlo k častému přerušování a zastavování prací z důvodu zachování technologické kázně, dodržení kvality prováděných prací a splnění požadavků BOZP.

Provádění díla se tímto posunulo do klimaticky naprosto nevhodného období, což vede k nutnosti následujících úpravy termínu dokončení díla:
 - Zhotovitel předá dílo Objednateli **do 30. 4. 2019.**
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny
- 4) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

5) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 15. 12. 2018

V Brně dne 15. 12. 2018

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,MBA, LL. M
kvestor
za Objednatele

.....
Petr Pavelka
jednatel
za Zhotovitele