



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 47/2019
ZČ 100.101.00.000.0
ID RS smlouvy 6485415
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2510/2018 uzavřené dne 15.10.2018
na akci „Oprava dřevěných plotů v areálu Pražského hradu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

EMTANDEM s.r.o.

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6
kontaktní adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5
zastoupena Ing Pavlem Pospíšilem, jednatelem
IČO 63986949
DIČ CZ63986949
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 38410
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2510/2018 uzavřené dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Jedná se o zejména o zvýšení počtu výměny poškozených planěk a větší rozsah výměny vodorovných svlaků. Ostatní práce jsou specifikovány ve výkazu výměr.“

1.2. Článek II., odst. 1., Smlouvy ustanovení „splnění díla“ (první dvě věty tohoto ustanovení) se mění takto:

„Doba plnění předmětu díla se prodlužuje z důvodu požadovaných víceprací a nevhodných klimatických podmínek do 31.5.2019.“

1.3 Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 437 507,35,- Kč
(slovy: čtyřistatřicetsedmtisícpětsetsem korun českých a třicetpět haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 689 086,94,- Kč
(slovy: jedenmiliónšestsetosmdesátdevěttisícosmdesátšest korun českých a devadesátčtyři haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 2 126 594,29,- Kč
(slovy: dvamiliónystodvacetšesttisícsetdevadesátčtyři korun českých a dvacetdevět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 446 584,80Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetšesttisícsetosmdesátčtyři korun českých a osmdesát haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2510/2018 uzavřené dne 15.10.2018.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

Pavel Janeček
prokurista
EMTANDEM s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel