

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Opava 5, Partyzánská – stavební úpravy pro dodejnu II Opava“

č. 2018 / 10547

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Dipl.-Betriebsw (FH), Romanem Schannerem, ředitelem
divize finance
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „**Objednatel**“

a

ELMIDA s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava
IČO: 25822802
DIČ: CZ25822802
zastoupen: Ing. Janem Šamajem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19475
bankovní spojení: 
dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta opava 5, Partyzánská – stavební úpravy pro dodejnu II Opava“ č. 2018/10547 uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Bourací práce včetně odvozu sutí;
 - b) Dodávka a montáž betonové mazaniny včetně výztuže;
 - c) Oprava omítek stěn;
 - d) Kontrola funkčnosti seřízení a drobná repasé oken;
 - e) Posouzení stavby statikem včetně úpravy dokumentace;
 - f) Dodávka a montáž Crash bariéry včetně barevného značení.dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Oprava vnitřních omítek vápenných;
 - b) Dodávka a montáž keramických obkladů a dlažby;dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **419 074,76,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 4 349 074,76,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **581 743,34,- Kč bez DPH.**
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **162 668,58,- Kč bez DPH.**
- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 90 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2. Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 111 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době

od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

Dipl.-Betriebsw (FH), Roman Schanner
ředitel divize finance
Česká pošta, s.p.

Ing. Jan Šamaj
jednatel
ELMIDA s.r.o.