

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

číslo smlouvy objednatele: 01PU-002715

číslo smlouvy zhotovitele: 38/2016

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupen a oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje Dodatek č. 1, uzavřený 1. 11. 2016, ke smlouvě o dílo č. 01PU-002715 ze dne 24. 6. 2016, na zakázku „**D1 Oprava mostu D1-250**“ a to:

II.

Čl. 1.1.9, Termín plnění:

Původní termín dokončení dle Dodatku č. 1: 30. 11. 2016.

Nový termín dokončení: **30. 6. 2017.**

Důvodem posunutí termínu jsou klimatické důvody. Po odhalení kabelu v konstrukci lávky v době provádění opravy, jehož existence nebyla dopředu známa, bylo potřeba zjistit majitele a provést přeložku kabelu. Tím se realizace části stavby, a to pouze provedení přímopochůzní izolace, dostává do období nevhodného pro tyto práce. Z důvodu zachování kvality prací je potřeba tuto část stavby provést v klimaticky příznivých podmínkách.

1. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy o dílo č. 01PU-002715 ze dne 24. 6. 2016 tímto Dodatkem č. 2 nedotčené se nemění, a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

V Praze dne 29 -11- 2016

V Brně dne 18 -11- 2016

objednatel

zhotovitel