

## Dodatek č. 2/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

**ke smlouvě o dílo S 2018/02 ze dne 19. 1. 2018**

### **PŘEDZÁMECKÝ PARK V ŽIDLOCHOVICÍCH- STAVEBNÍ ČÁST**

mezi:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Název:</b>   | <b>Město Židlochovice</b>           |
| Sídlo:  | Masarykova 100, 667 01 Židlochovice |
| IČO:  | 00282979                            |
| DIČ:  | CZ00282979                          |
| Právní forma:   | 801 - Obec                          |
| Zastoupen:  | Ing. Janem Vitulou, starostou       |
| Oprávněný zástupce<br>ve věcech technických<br>(kontaktní osoba): | ██████████ referent OIMH            |

(„objednatel“)

a

|  |  |
|--|--|
| <b>Název:</b>  | <b>3V &amp; H, s.r.o.</b>  |
| Sídlo:   | Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  |
| IČO:   | 46992715   |
| DIČ:   | CZ46992715   |
| Právní forma:  | Společnost s ručením omezeným  |
| Zápis ve veřejném<br>rejstříku:                                    | Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C,<br>vložka 8634 |
| Zastoupen:   | Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou                                      |
| Bankovní spojení:  | Komerční banka, a.s.   |
| Číslo účtu:  | ██████████   |
| Oprávněný zástupce<br>ve věcech obchodních<br>a smluvních dodatků: | ██████████ jednatelka  |
| Oprávněný zástupce<br>ve věcech technických<br>(kontaktní osoba):  | ██████████ jednatel  |

(„zhotovitel“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Tímto Dodatkem č. 2/2018 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018 („SoD“) a dále upravené dodatkem č. 1/2018 ze dne 19. 9. 2018.
- 1.2. V souladu s čl. 3.6. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD, dále v souladu s čl. 4.3. SoD, dle kterého v případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k SoD, a ve spojení s čl. 14.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce na díle. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V důsledku těchto prací je předmětem tohoto dodatku č. 2/2018 zvýšení ceny díla a s tím související změna termínu dokončení díla. Objednatel rovněž upravuje platební podmínky o zádržné ve výši 3% z ceny díla včetně všech dodatků, z důvodu převzetí díla s vadami a nedodělkami.
- 2.2. Navýšení ceny smlouvy o dílo vyplývající z tohoto dodatku činí 37 967 Kč, samostatně DPH: 7 973 Kč, celkem: 45 940 Kč včetně DPH.
- 2.3. Z důvodu požadavku objednatele na provedení broušení vodního prvku (SO 101), se dohodou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na 20. 12. 2018.

## 3. NÁHRADA USTANOVENÍ VE SMLouvĚ O DíLO

- 3.1. Článek 4. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018, odstavec č. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
Předpokládaný termín zahájení díla: leden 2018  
**Nejzazší termín dokončení díla: 20. 12. 2018**
- 3.2. Článek 5. CENA DíLA smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018, odstavec č. 5.1. se nahrazuje následujícím zněním:  
Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele a následných změn a víceprací.

Cena díla dle smlouvy

■ ■ ■ ■ ■ Kč

DPH 21 %

■ ■ ■ ■ ■ Kč

Celková cena díla dle smlouvy vč. DPH

■ ■ ■ ■ ■ Kč

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Cena dodatku č.1/2018 | ■■■■ Kč |
| DPH 21 %              | ■■■■ Kč |
| Celková cena dodatku  | ■■■■    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena dodatku č.2/2018 | 37 967,- Kč |
| DPH 21 %              | 7 973,- Kč  |
| Celková cena dodatku  | 45 940,-Kč  |

|  |             |
|--|-------------|
| Celková cena díla (včetně dodatků)         | ■■■■■■■■ Kč |
| DPH 21 %                                   | ■■■■■■■■ Kč |
| Celková cena díla (včetně dodatků) vč. DPH | ■■■■■■■■ Kč |

3.3 Článek 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018, se doplňují o odstavec č. 6.9 následujícího znění:

V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělký, je objednatel oprávněn účtovat zádržné ve výši 3 % z celkové ceny díla (včetně všech dodatků) bez DPH, což činí: ■■■■ Kč bez DPH. Zádržné bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků. Termín odstranění vad a nedodělků je stanoven v protokolu o předání a převzetí díla.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v centrálním registru smluv. Podání provede objednatel.
- 4.2. Tento dodatek č. 2/2018 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
- 4.3. RM rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 4 dne 19. 12. 2018 usnesením 2018/4/2.1.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2/2018 před jeho podpisem přečetly a že s obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2/2018 je příloha:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – změn a víceprací.

V Židlochovicích dne 20. 12. 2018

■■■■  
Město Židlochovice  
Ing. Jan Vítula, starosta

V Uherském Brodě dne 20. 12. 2018

■■■■  
Zhotovitel  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka

S2018/02 Předzámecký park Židlochovice - stavební část

Dodatek č.2/2018

| Číslo ZL         | Název ZL  | Cena bez DPH        |
|------------------|---|---------------------|
| ZL_005           | Záměna odpadkového koše, stojany                | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_006           | Pískování vodního prvku                         | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_007           | Dovoz ornice                                    | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_008           | neobsazeno                                      |                     |
| ZL_009           | Hydrofobizace betonových výrobků                | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_010           | D+M 1ks podzemního rozvaděče                    | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_011           | Zvětšený násyp východního mlatu                 | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_012           | Neprovedené práce - zpevněná plocha             | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_013           | Výkop jam pro 2 ks stromů vč. dodávky zeminy    | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_014           | Změna rozvodů ZTI                               | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_015           | Neprovedené práce - úprava zámecké zdi          | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_016           | Změna rozvodů silnoproudu                       | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_017           | Neprovedené práce - vodní prvek                 | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_018           | Úprava dláždění v poklopech revizních šachet    | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_019           | Neprovedené práce - demontáže inženýrských sítí | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_020           | Neprovedené práce - ochrana stromů              | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_021           | Odpočet nerezového úhelníku                     | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_022           | Demontáž a zpětná montáž kruhového obrubníku    | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_023           | Broušení betonového povrchu                     | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_024           | neobsazeno                                      |                     |
| ZL_025           | Instalace archeologického nálezu - kámen        | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_026           | Odpočet D1 vodní prvek                          | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_027           | neobsazeno                                      |                     |
| ZL_028           | Odpočet - kácení stromů                         | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_029           | Odpočet - dopravní značení                      | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_030           | Odpočet - vstupní plato                         | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_031           | Odpočet - západní oplocení                      | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_032           | Odpočet - mobiliář                              | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_033           | Odpočet - zpevněná plocha                       | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_034           | Odpočet - pěší komunikace                       | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_035           | Odpočet - rohový pískový mlat                   | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_036           | Odpočet - východní pískový mlat                 | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_037           | Odpočet - nástupní chodník                      | ■ ■ ■ Kč            |
| ZL_038           | Odpočet - SO301-501                             | ■ ■ ■ ■             |
| ZL_039           | Odpočet - veřejné osvětlení                     | ■ ■ ■ ■             |
|                  |   |                     |
|                  |   |                     |
|                  |   |                     |
| <b>Celkem ZL</b> |   | <b>37 967,00 Kč</b> |

