

Čj.: PPR-30196-16/ČJ-2017-990663

**Dodatek č. 1 PPR-30196-16/ČJ-2017-990663
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-30196-8/ČJ-2017-990663**


„SLZ PP – Cínová Hora – Znojmo, obměna kotlů – realizace akce“

**Článek I.
Smluvní strany**

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55**

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: **ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**
se sídlem: Znojmo, Kotkova 3582/19, PSČ 669 02
IČO: 440 26 587
DIČ: CZ 440 26 587
zastoupen: Petrem Navrkalem – členem představenstva a.s.
ID datové schránky: r8tdvfa
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 581
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 11. října 2018 smlouvu o dílo PPR-30196-8/ČJ-2017-990663 jejímž předmětem je: Montáž a zprovoznění dvou (2) ks kotlů na tuhá paliva včetně dopojení odkouření. Úpravy stávajícího topného systému. Připojení na rozvody vody. Demontáž a likvidace starých kotlů. Zprovoznění kotlů autorizovaným servisním technikem. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně Průkazu energetické náročnosti budov – PENB. Rekonstrukce bude provedena na základě oceněného výkazu výměr zpracovaného firmou ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO (dále jen „dílo“).



Článek III. Předmět dodatku

(1) V souladu s čl. IX odst. (3) smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem prodloužení termínu plnění, a to z důvodu komplikací spojených s osazením kotlů, které nelze osadit na místo standardní stavební technikou. Zhotovitel byl nucen sehnat speciální techniku, pomocí které bude možno kotle osadit bez rizika poškození kotlů.

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její článek III. odst. (5) nově zní:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 28. 2. 2019. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I. smlouvy.“

(3) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její článek IV. odst (3) nově zní:

„Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele - **Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7**, příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, Praha 5, PSČ:150 05, P.O. BOX 6**, kontaktní osoba ve věcech fakturace:  a dále označení akce číslem **SMVS 014V12200 8090** a názvem akce **„SLZ PP – Cínová Hora – Znojmo, obměna kotlů – realizace akce“**. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený kontaktní osobou pro realizaci:  a protokol o předání a převzetí díla, podepsaný kontaktní osobou zhotovitele uvedenou v čl. I smlouvy a kontaktní osobou pro realizaci, uvedenou v tomto odstavci dodatku SOD.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
- (4) Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech (3) rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení

V Praze dne 17. 01. 2019


VE ZHOTOVĚ dne 10. 1. 2019

Za objednatele:



plk. Ing. Michal Keřka
náměstek ředitele

Za zhotovitele:



Petr Navrkal
člen představenstva
ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	