

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo LOM-2018-0244-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

„Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“

(dále jen „**Dodatek číslo 1**“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **LOM PRAHA s.p.**
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800
IČ: 000 00 515 *DIČ:* CZ00000515
Zástupce ve věcech finančních: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
Telefon: [redacted] *Fax:* [redacted]
E-mail: [redacted] *GSM:* [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted] *Fax:* + [redacted]
E-mail: [redacted] *GSM:* [redacted]

Zhotovitel: **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**
se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164429
Zastoupená: Ladislavem Gallem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 197668249/0600
IČ: 246 64 197 *DIČ:* CZ24664197
Zástupce ve věcech finančních, smluvních: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 18. září 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2018-0244-S smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených „Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 – Kbely“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Rozsah a provedení díla byly vymezeny cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 25. srpna 2018 označenou „Odstranění části obj. č. 305 (kotelna) situovaného v areálu LOM PRAHA s.p. na letišti v Praze 9 - Kbely“ (dále jen „**Nabídka**“) a projektem bouracích prací zpracovaným v únoru 2018 [redacted], autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (číslo autorizace 0005557), s názvem „Demolice části objektu č. 305 (kotelna) v areálu LOM PRAHA s.p., Mladobošlavská 1093, Praha“ (dále jen „**Projekt**“).

- 2.2 V průběhu provádění díla se Objednatel se Zhotovitelem dohodl na rozšíření rozsahu Díla o zednické práce na ponechaných částech obj. č. 305 (kotelna). Jedna skupina těchto zednických prací souvisí se stavební přípravou nosné střešní konstrukce a atik zachované budovy plynové kotelny pro provedení jejího nového střešního souvrství. Další skupina těchto zednických prací zahrnuje zazdívání různých otvorů v obvodových stěnách zachované budovy plynové kotelny a budovy rozvodny VN a NN, včetně jejich nezbytných stavebních oprav. Tyto zednické práce nebyly konkrétněji řešeny v Projektu. Stavební práce pro provedení nového střešního souvrství budovy plynové kotelny byly definovány po návrhu nového střešního souvrství, který byl zpracován až po uzavření Smlouvy o dílo. Ostatní stavební práce bylo možno stanovit až po dokončení demolice příslušných částí obj. č. 305 (kotelna), na základě posouzení skutečného konečného stavu zachované budovy plynové kotelny a budovy rozvodny VN a NN, s přihlédnutím k dodatečným požadavkům jejich uživatele.

Článek III.

Rozšíření předmětu Smlouvy o dílo

- 3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2 tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na rozšíření rozsahu Díla o zednické práce. Podrobný soupis všech těchto víceprací (dodatečných prací), včetně ocenění, je uveden v nabídce zednických prací zpracované Zhotovitelem dne 1. 11. 2018 (dále jen „*Soupis víceprací*“), která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek IV.

Změna ceny díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu Díla dle čl. III. odst. 3.1 tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo na úpravě ceny za provedení Díla stanovené ve Smlouvě o dílo.
- 4.2 Cena za zhotovení Díla se na základě Soupisu víceprací zvyšuje o částku 240 690,00 Kč (bez DPH).
- 4.3 Celková cena za zhotovení po jejím navýšení provedeném tímto Dodatkem číslo 1 ke Smlouvě o dílo činí
- | | |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 521 682,00 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 319 553,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 1 841 235,00 Kč |
- (slovy: jeden milion osm set čtyřicet jedna tisíc dvě stě třicet pět korun českých)

Článek V.

Změny doby plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu Díla dle článku III. odst. 3.1 tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo na změnách termínů realizace Díla následovně:
- předání a převzetí staveniště..... do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo
 - zahájení prací..... do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
 - ukončení prací do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
 - předání a převzetí dokončeného Díla do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení prací

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo v registru smluv zajistí Objednatel.
- 6.2 Tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem číslo 1 ke Smlouvě o dílo nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo je následující příloha:
Nabídka zednických prací zpracovaná Zhotovitelem dne 1. 11. 2018

14 -01- 2019
V Praze dne 2019

Za Objednatele:

V Praze dne 11.01. 2019

Za Zhotovitele:

